



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Grande Progetto Pompei - Direttore generale di progetto

**Relazione alla 7^a Commissione Permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
del Senato della Repubblica per audizione del 12 novembre 2014 sullo
“Stato di avanzamento del Grande Progetto Pompei”**



**Relazione alla 7^a Commissione Permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
del Senato della Repubblica per audizione del 12 novembre 2014 sullo
“Stato di avanzamento del Grande Progetto Pompei”**

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Situazione al 30 ottobre 2014**
- 3. Le misure normative del 2014 e il loro possibile impatto sul GPP**
La legge 106/2014, di conversione del D.L. 83/2014
La legge 114/2014, di conversione del D.L. 90/2014
- 4. Misure di carattere tecnico, amministrativo e organizzativo previste dal Piano di Azione**
- 5. Considerazioni di sintesi**
- 6. Altri argomenti di rilievo**
La Relazione al Prefetto di Napoli
Il Sistema Informativo per la Legalità (SILeg)
La recente pubblicazione del bando-tipo per i contratti di lavoro sopra i 150.000,00 €
Il supporto di Invitalia

ALLEGATI

- Allegato A* *Piano di Azione*
- Allegato B* *Presentazione di sintesi del Piano di Azione*
- Allegato C* *Stato dell'arte del Grande Progetto Pompei al 30 ottobre 2014*
- Allegato D* *Impegni di spesa banditi o da bandire al 30 ottobre 2014*
- Allegato E* *Presentazione dello stato dell'arte del Grande Progetto Pompei, in occasione della visita del Presidente della Commissione Europea Barroso, in data 10 ottobre 2014*
- Allegato F* *Tabella riassuntiva dei ribassi di gara*
- Allegato G* *Relazione del 27 giugno 2014 al Prefetto di Napoli*
- Allegato H* *Relazione del 30 ottobre 2014 al Prefetto di Napoli*

**Relazione alla 7^a Commissione Permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
del Senato della Repubblica per audizione del 12 novembre 2014 sullo
“Stato di avanzamento del Grande Progetto Pompei”**

1. Premessa

Desidero anzitutto ringraziare l’Onorevole Presidente e tutti gli Onorevoli Componenti della Commissione per avere inteso convocarmi e darmi l’opportunità di riferire anche “in presa diretta” in merito alla situazione del Grande Progetto Pompei (GPP), nella parte relativa al finanziamento europeo.

L’esposizione verterà eminentemente sullo “stato dell’arte” del GPP, aggiornato al 30 ottobre u.s..

Nell’“Executive Summary” della Relazione al Parlamento - I Semestre 2014, presentata nel luglio u.s., recante dati aggiornati al 30 giugno 2014, si evidenziava come, pur avuto presente il lieve miglioramento tendenziale registratosi, sarebbe stato necessario attendere gli sviluppi del secondo semestre del c.a. prima di poter fornire valutazioni pienamente attendibili sull’esito del Grande Progetto Pompei. In particolare, quali fattori condizionanti venivano citati: l’auspicato ampliamento del ruolo di Invitalia, in termini di progettazione e di centrale di committenza, e la reale efficacia incrementale che avrebbe potuto derivare dalla costituzione della Segreteria Tecnica del Soprintendente SAPES, prevista dal D.L. 83/2014 e confermata dalla L. 106/2014, senza sottacere l’incidenza di eventuali contenziosi amministrativi e, ai fini della spesa effettiva, l’entità dei residui provenienti dai considerevoli ribassi degli importi di aggiudicazione rispetto a quelli posti a base d’asta, con la conseguente necessità di un loro reimpiego.

L’obiettivo da conseguire entro il 31 dicembre 2015, in un’ottica di credibilità e fattibilità da porre a base della futura programmazione, veniva dunque ipotizzato nel completamento di tutta l’attività progettuale, a saturare la disponibilità finanziaria dei 105 M€ stanziati. Quanto alla spesa effettivamente realizzabile, al netto di ogni possibile inconveniente e sulla base di una disamina puntuale dei singoli interventi già cantierati ovvero di fattibile attivazione, la proiezione della Direzione Generale di Progetto (DGP), proiezione per vero ottimistica pur se ancorata a dati di fatto realistici, ipotizzava il raggiungimento di circa 50 M€ effettivamente rendicontabili (cfr. l’annesso all’All. 9 della Relazione stessa).

La medesima Relazione, tuttavia, non poteva tener conto delle prescrizioni che di lì a poco sarebbero sorte dalla sottoscrizione, avvenuta il 17 luglio 2014, del Piano di Azione / Action Plan (PdA), articolato in tre allegati. Tale documento, firmato dal Commissario Europeo agli Affari Regionali Hahn, dal Ministro Franceschini e dal Sottosegretario Delrio, è riportato in **Allegato A**, mentre in **Allegato B** viene proposta una presentazione di sintesi, dalla quale si evince che il PdA, da intendersi quale strumento di accelerazione e monitoraggio del GPP, definisce: le informazioni di base sullo stato del GPP e gli obiettivi di avanzamento proposti; le azioni da adottare per il raggiungimento degli obiettivi fissati; le specifiche responsabilità dell’attivazione e dell’attuazione.

In particolare tale Piano, per parte italiana approntato dal Segretariato Generale MiBACT e dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale:

- indica i risultati attesi per il 31 dicembre 2015 (riportati nell’all. 1 del PdA) che comportano progetti conclusi per oltre 106 M€ a fronte di una progettazione complessiva superiore ai 109 M€
- definisce una serie di azioni e di misure di recupero (indicate nell’all. 2 del PdA), alcune delle quali già autonomamente avviate in precedenza dalla DGP e dalla SAPES, comprensive di

attività di costante monitoraggio tanto del GPP nel suo insieme, attuate con cadenza quadrimestrale dalla Presidenza del Consiglio (uffici del Sottosegretario delegato alla politica di coesione) in collaborazione con la Commissione Europea, quanto dell'avanzamento dei singoli lavori;

- fissa per ognuno dei Piani di cui si compone il GPP specifiche azioni per ogni intervento, prevedendo altresì l'attivazione di nuove progettazioni per recuperare le economie di gara, per un importo “aggiuntivo” rispetto alla originaria ipotesi progettuale complessiva pari a circa 34 M€

2. Situazione al 30 ottobre 2014

Al fine di fornire una situazione aggiornata dello “stato dell'arte”, sulla falsariga di quanto riferito al Segretariato Generale MiBACT, in ottemperanza a una richiesta di monitoraggio anticipato al 30 settembre c.a., sono stati approntati, con riferimento al 30 ottobre u.s.:

- lo specchio in **Allegato C**, nel quale, mantenendo, per facilità di consultazione l'impostazione dell'all. 3 del PdA, sono riportati gli scostamenti rispetto alle previsioni, indicati in blu o in rosso a seconda che costituiscano variazioni, rispettivamente, positive o negative, con indicazione, per queste ultime, delle cause;
- lo specchio in **Allegato D**, nel quale viene riportata una sintesi della situazione concernente gli impegni di spesa banditi o da bandire (al lordo e al netto dei ribassi) relativi agli interventi per i quali il PdA indica date precise, nonché un'analogo comparazione riguardante i fondi che il PdA rialloca sui vari Piani per il reimpiego dei ribassi di gara (si ricorda che veniva richiesto un impegno aggiuntivo di poco superiore a 34 M€) e lo stato delle “Nuove Progettazioni” a tale scopo richieste.

In aggiunta ai dati riportati in detti specchi, sono di seguito indicati, altresì, taluni aspetti che sintetizzano la situazione concernente tutte le misure di carattere tecnico, amministrativo e organizzativo previste (all. 2 del PdA), anche in relazione all'eventuale impatto delle recenti novazioni normative (legge n. 106/2014 e legge n. 114/2014) che hanno specificatamente interessato il Grande Progetto Pompei.

Quanto alle proiezioni di spesa, il brevissimo tempo intercorso dalla sottoscrizione del PdA non consente un'adeguata valutazione della situazione.

3. Le misure normative del 2014 e il loro possibile impatto sul GPP

La legge 106/2014, di conversione del D.L. 83/2014

L'art. 2 del decreto legge 83/2014, rubricato “*Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei*”, recava, nella stesura originaria, un complesso di interventi normativi miranti ad accelerare l'attuazione del GPP. Tuttavia, le modifiche intervenute in sede di conversione (legge 106/2014) hanno comportato, rispetto all'originaria impostazione del testo, una accentuazione dei profili garantisti e di trasparenza, destinati a riflettersi negativamente sulla tempistica delle procedure. Di seguito si accenna a taluni aspetti concernenti le misure di semplificazione delle procedure di gara:

- avvisi di pre-informazione con formazione di elenchi di imprese candidabili all'assegnazione dei lavori, da affidare sulla base del criterio cronologico di iscrizione in elenco: tale disposizione, certamente ispirata alla più ampia trasparenza delle procedure ristrette, comporterà tuttavia un rallentamento non inferiore ai 30 giorni rispetto ad altri meccanismi decisamente più speditivi e comunque trasparenti (quali il sorteggio puro sulla base di liste

delle ditte aventi la qualifica SOA e la categoria prevista per il singolo intervento e censite nel Casellario delle Imprese dell'ANAC, già AVCP, procedura adottata per due gare); inoltre, essendo atipica la natura della pre-informazione introdotta e di difficile inquadramento nelle norme ordinarie, la stessa ha – di fatto – sostanzialmente annullato la portata speciale dell'art. 204 del D.lgs. n. 163 del 2006 “Codice dei Contratti”, in merito all'utilizzo *ad horas* della procedura negoziata;

- aumento della soglia – fino a 1,5 milioni di euro – per il ricorso alla procedura negoziata per i beni culturali, di cui all'art. 204 del “Codice dei Contratti” (tale procedura, prevista dalle norme ordinarie per appalti di importo pari o inferiore a 1 M€ consente di procedere a gare ad invito, con un minimo di 15 concorrenti invitati, abbattendo i tempi della procedura aperta): a motivo della riduzione di oltre il 50% rispetto alla soglia originariamente fissata dal D.L. 83/2014 (3,5 M€), tale disposizione comporterà ridotti effetti pratici, considerati gli importi delle progettazioni in corso;
- facoltà del Direttore generale di progetto di aggiudicare l'appalto anche se l'operatore economico primo classificato non abbia dimostrato, nei termini di legge (10 giorni), il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari: trascorsi ulteriori 15 giorni senza la comprova, la L. 106/2014 prevede il recesso dal contratto e l'aggiudicazione dell'appalto all'operatore economico secondo classificato. La funzione acceleratoria di tale norma, che evita la rimodulazione della graduatoria, prevista dalla disposizione ordinaria ex art. 48 del Codice, viene però depotenziata nei fatti, laddove si considerino i tempi occorrenti per la verifica dei requisiti generali ex art. 38 del citato Codice, il cui mancato previo accertamento comunque impedisce che la graduatoria diventi efficace e, dunque, che si proceda all'affidamento dei lavori;
- incremento dal 2% al 5% della cauzione provvisoria che gli operatori economici devono presentare, ai sensi dell'art. 75 del Codice dei Contratti, a corredo dell'offerta, al fine di aumentare la garanzia di serietà delle medesime offerte e di possesso dei previsti requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari;
- facoltà del Direttore generale di progetto di ricorrere a procedure di esecuzione di urgenza: si tratta di prescrizioni che ribadiscono quanto già previsto nella normativa ordinaria nel caso di rischio di perdita di finanziamenti europei, senza nulla aggiungere alle facoltà operative; è comunque pur vero che, sia pure indirettamente, la disposizione della L. 106/2014 concernente la consegna dei lavori prima che il contratto sia efficace mitiga gli effetti defatiganti del più recente D.L. 91/2014, che ha introdotto, a decorrere dal 21 agosto u.s., la verifica preventiva di regolarità contabile a cura dell'Ufficio Centrale di Bilancio / delle Ragionerie Territoriali dello Stato sui contratti stipulati dall'Amministrazione e cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, tra cui indubbiamente rientrano i contratti stipulati sui fondi del Grande Progetto Pompei (il che avrebbe comportato, senza la previsione in esame, un ulteriore rallentamento dell'iter procedurale);
- facoltà del Direttore generale di progetto di revocare, in qualsiasi momento, il Responsabile Unico del Procedimento, per accelerare gli interventi: tale disposizione, che riguarda eventuali situazioni “patologiche” da rimuovere, potrebbe in effetti rivelarsi uno strumento utile nei casi in cui tali situazioni si presentino, ma, non potendosi comunque derogare alle procedure ordinarie concernenti i provvedimenti d'impiego del personale, i tempi di adozione dei relativi atti saranno tutt'altro che brevi, sì che l'efficacia della norma rischia di esserne depotenziata;
- sostituzione della verifica dei progetti a cura di specifici organi tecnici (prevista dall'articolo 112 del Codice dei Contratti e dalle correlate disposizioni contenute nel “Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti”) con una “attestazione di rispondenza e conformità” a cura

del Direttore generale di progetto: al riguardo, l’Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha chiarito, in esito ad apposito quesito presentato dal Direttore generale stesso, che, trattandosi di una innovazione normativa che impone ad un organo di indirizzo lo svolgimento di un’attività ad alto contenuto tecnico, per il quale le norme ordinarie prevedono specifici requisiti e certificazioni e un’assicurazione per responsabilità professionale, la richiamata “attestazione” è comunque condizionata da una analisi tecnica che dovrà essere condotta dagli uffici tecnici interni già presenti presso la SAPES o da società esterne.

La legge 114/2014, di conversione del D.L. 90/2014

L’entrata in vigore della legge 114/2014 (di conversione del D.L. 90/2014) e dell’art. 39 ivi contenuto, rubricato “*Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici*”, ha introdotto – nell’art. 38 del Codice dei Contratti – il comma 2-bis, concernente i requisiti d’ordine generale che i contraenti delle Pubbliche Amministrazioni devono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento, con conseguenti modifiche procedurali da individuare. Ciò ha comportato la necessità di rivedere i documenti di gara di taluni progetti, di prevista pubblicazione nei mesi di settembre / ottobre, con slittamento al corrente mese di novembre e consequenziali ritardi.

4. Misure di carattere tecnico, amministrativo e organizzativo previste dal Piano di Azione

Riguardo alle misure di carattere tecnico, amministrativo e organizzativo previste dal PdA, la loro attuazione ricade in buona parte nella competenza degli organi MiBACT, a parte quelle di seguito indicate:

Responsabilizzazione dei RUP e costituzione team di lavoro dedicati

Si tratta – quanto a responsabilizzazione dei RUP – di una misura organizzativa che è già stata posta in essere con apposito provvedimento del Direttore generale di progetto e del Soprintendente. Tale misura, che ha comunque incontrato difficoltà nella condivisione e messa in pratica da parte dei destinatari, necessiterà poi di una costante azione di controllo e di sensibilizzazione.

Relativamente alla costituzione di team di lavoro dedicati, sarà necessario attendere la formazione della Segreteria Tecnica di progettazione, considerata l’invarianza, ad oggi, delle risorse umane disponibili.

Dimensionamento progettazione interventi

In questa fase di avanzamento del GPP, si tratta di una misura di revisione della progettazione di difficile realizzazione, con riguardo alla tipologia dei lavori ancora da avviare, a parte, forse, la previsione di bandi più aggregati, come attuato, ad esempio, con l’avviso di pre-informazione riferito a quattro interventi. E’ comunque in corso il lavoro di analisi propedeutico alla verifica delle condizioni di fattibilità.

Moltiplicazione dei turni di lavoro

Si tratta, in sintesi, dell’estensione dei turni di lavoro dall’alba al tramonto, ovvero di un incremento delle squadre operanti contemporaneamente su ogni singolo cantiere. La relativa verifica di compatibilità con la normativa vigente e con gli aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla

tutela del sito archeologico è stata già avviata, in relazione ai singoli interventi il cui livello di progettazione lo consenta.

Monitoraggio cogente e costante dell'avanzamento dei lavori

E' stato già avviato, anche attraverso l'istituzionalizzazione di un confronto periodico con Invitalia.

Negoziabilità delle condizioni contrattuali

E' in corso, per ogni singolo intervento il cui stato di attuazione lo consenta e anche nel rispetto della normativa in vigore, la verifica dell'effettiva fattibilità di modalità operative volte al contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori, pur sempre, però, nell'ambito delle disposizioni contrattuali vigenti. Va comunque detto che uno dei principali strumenti acceleratori, ossia il “premio di accelerazione” previsto dall'art. 145, comma 9, del “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti” potrebbe non essere ammesso a rendicontabilità da parte della U.E.: in proposito, si è in attesa che l'Organismo Intermedio presso il MiBACT, adito al riguardo, sciogla tale riserva e, nelle more, si è deciso di non prevedere detto incentivo, per evitare di sostenere oneri ulteriori non giustificabili a carico dei fondi comunitari stanziati, peraltro con conseguenti rischi di responsabilità contabile.

Altro

Infine, per quanto concerne il rafforzamento organizzativo, tecnico e amministrativo, sono stati pubblicati i seguenti bandi:

- il 29 agosto 2014 l'“*Avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.*”, finalizzato alla costituzione della “Segreteria Tecnica di progettazione” prevista dal D.L. 83/2014: il bando è scaduto e, ad oggi, sono in corso le procedure di selezione delle candidature ricevute, a cura della Soprintendenza;
- il 9 settembre 2014 due avvisi, l'“*Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di personale dei ruoli delle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione dell'Unità Grande Pompei ad essere assegnato in posizione di comando all'Unità medesima*” e l'“*Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte del personale tecnico e amministrativo dei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o di altre amministrazioni statali ad essere assegnato in posizione di comando alla Struttura di Supporto del Direttore Generale di Progetto*”: in entrambi i casi, i termini per la presentazione delle domande sono scaduti l'8 ottobre u.s. e si è proceduto alla scelta del personale segnalatosi, invero non particolarmente numeroso (solo 21 candidature, delle quali 4 per l'Unità e 17 per la Struttura di supporto: di questi, ne sono stati individuati solo 5 ritenuti in possesso dei voluti requisiti), verosimilmente a motivo di quanto già evidenziato nella Relazione al Parlamento – I Semestre 2014: la circostanza non consentirà nemmeno in questo caso il completamento della Struttura con figure professionali attagliate all'esigenza.

5. Considerazioni di sintesi


Sarà la relazione di monitoraggio prevista per dicembre 2014 a poter dare informazioni più esatte, rispetto a quelle oggi possibili, sui diversi aspetti e sulla loro effettiva messa a punto, operatività ed efficacia.

Tuttavia, dal sintetico quadro presentato emerge, pur con tutte le cautele rese necessarie dal breve tempo trascorso dalla sottoscrizione del PdA e dal fatto che il periodo considerato corrisponde in larga parte a quello delle ferie estive, che le prime scadenze previste sono state di massima rispettate, a meno di lievi scostamenti che non incidono sulla sostanziale perseguibilità degli obiettivi fissati, nei limiti in cui siano effettivamente realizzabili. I ritardi più rilevanti sono riconducibili a particolari imprevisti progettuali, all'indicazione di date non compatibili con la tempistica imposta dalla normativa o con situazioni di contenzioso in atto, ovvero, ancora, con modifiche legislative/regolamentari intervenute successivamente.


L'esito di tale monitoraggio anticipato è stato riversato, nelle sue parti essenziali, in una serie di schede, riportate in **Allegato E**, presentate al Presidente della Commissione Europea Barroso il 10 ottobre u.s., a premessa della sua visita al sito archeologico.

La situazione, già rappresentata il 10 ottobre u.s., evidenzia che:

- i livelli di spesa effettivamente realizzata hanno superato l'obiettivo che il PdA imponeva per il 31 dicembre p.v., come emerge dalla sottostante tabella (al 30 ottobre, 2,7 M€ effettivamente spesi):



- l’andamento degli importi a base di gara relativi ad interventi aggiudicati definitivamente, rispetto alle previsioni sui progetti in corso previsti dal PdA sino a dicembre p.v., sono tendenzialmente in incremento rispetto a quanto fissato, come si evince dalla sottostante tabella (al 30 ottobre, quasi 46 M€):



- complessivamente, rispetto ai 105 M€ originariamente stanziati, alla data suindicata sono stati banditi circa 56 M€ con riguardo agli importi a base d’asta; di questi, al netto dei ribassi, sono state aggiudicate gare per 39 M€ (vds., in **Allegato F**, tabella riassuntiva dei ribassi sinora registrati, da cui è possibile anche trarre indicazioni sulla reale incidenza percentuale dei ribassi offerti sull’importo complessivo della gara);
- allorché saranno banditi gli interventi in progettazione (al netto delle nuove progettazioni suindicate) l’importo complessivo a base d’asta arriverà intorno ai 108 M€ per un impegno reale, ipotizzando una media del 30% di ribasso, di 83 M€
- rispetto agli ulteriori 34 M€ previsti dal PdA per fare fronte ai recuperi delle economie di gara stimate con nuove progettazioni da ideare ex novo, sono state sinora attivate progettazioni per 8,4 M€

6. Altri argomenti di rilievo

La Relazione al Prefetto di Napoli

Merita, infine, un cenno la questione concernente le notizie, apparse su organi di informazione, riguardo la concentrazione delle imprese risultate aggiudicatrici delle gare bandite.

Effettivamente, nel mese di giugno u.s., nell’ambito delle funzioni che la legge istitutiva attribuisce al DGP, lo scrivente ha inviato alla Prefettura di Napoli una lettera nella quale si riassumeva la situazione rilevabile a quella data: tale documento è riportato in **Allegato G**.

Da esso si deduce che un numero rilevante di appalti era stato aggiudicato a un numero ristretto di ditte, tutte per lo più operanti da tempo all’interno del sito archeologico e, in buona parte, aderenti al “Research Consorzio Stabile Società Consortile A.R.L.”.

Si tratta di dati desumibili dagli atti a disposizione della Stazione Appaltante e che, con espresso riferimento alle informazioni essenziali, sono desumibili anche dalla consultazione del Portale della Trasparenza, accessibile sin dal decorso mese di settembre dal sito della SAPES www.open.pompeisites.org, che questa DGP ha fortemente voluto realizzare, secondo le linee e le modalità indicate anche nella su richiamata Relazione al Parlamento, e che, pur necessitando di ulteriori affinamenti tecnici e di impostazione, si spera possa essere apprezzato quale passo avanti verso la massima pubblicizzazione delle vicende legate al GPP. Il Portale, infatti, sviluppato con la collaborazione della società a capitale interamente pubblico “Studiare Sviluppo s.r.l.”, rende disponibili, in formato *open data*, le informazioni economico-finanziarie relative a progetto, bando, contratto e offerte di ogni singolo intervento bandito nell’ambito del GPP.

Questa DGP, in data 30 ottobre 2014, ha peraltro fornito un aggiornamento di situazione alla Prefettura di Napoli: tale documento è riportato in **Allegato H**.

Il Sistema Informativo per la Legalità (SILeg)

Al fine di regolarizzare e rendere effettiva l’implementazione della banca dati SILeg, per come anche indicato nella più volte richiamata Relazione al Parlamento, e ricondurre tutte le figure interessate al pieno rispetto delle previsioni del Protocollo di legalità del 5 aprile 2012 e del Protocollo Operativo del 6 febbraio 2013, è stata avviata una decisa azione di monitoraggio operativo.

Contestualmente, grazie a una rafforzata collaborazione con il Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO) e con il Gruppo di lavoro per la Legalità e la Sicurezza del Progetto Pompei è stata anche avviata una necessaria attività formativa ed informativa al riguardo, rivolta al personale della SAPES e agli operatori economici.

La recente pubblicazione del bando-tipo per i contratti di lavoro sopra i 150.000,00 €

Per quanto riguarda le procedure di appalto, sotto il profilo generale, corre l’obbligo di segnalare che è stato recentemente pubblicato, sul sito istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, che, come è noto, ha assunto le competenze della già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici), il primo bando-tipo in attuazione dell’art. 64, comma 4-bis, del D.lgs. n. 163 del 2006 “Codice dei Contratti”, introdotto dall’art. 4, comma 2, lettera h), della legge n. 106 del 2011.

In particolare, si è proceduto alla definizione, da parte dell’Autorità preposta, del modello di bando per i contratti di lavori sopra i 150.000,00 € aventi ad oggetto la sola esecuzione, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso. Il contenuto precettivo di tale modello per le Stazioni Appaltanti, in specie per quanto riguarda la tassatività delle cause di esclusione degli operatori economici e le finalità deflative del contenzioso, che hanno animato il Legislatore

nella previsione normativa di una “normalizzazione” dei modelli di bando, porterà un indubbio vantaggio anche per il Grande Progetto Pompei, relativamente alle procedure di lavori di sola esecuzione da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso. Tuttavia, in fase di prima applicazione, con riferimento ai bandi, di fatto già completati, per i quali era prevista la pubblicazione entro la fine del mese di ottobre, si è reso necessario provvedere ai dovuti aggiornamenti alla luce di quanto contenuto nel citato provvedimento dell’ANAC.

Il ritardo, conseguente alla necessità di rivedere i bandi già pronti ma non ancora pubblicati, è tuttora da determinare nella sua entità.

Il supporto di Invitalia

Come è noto, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia) fornisce supporto al GPP, in esecuzione dei relativi accordi e convenzioni interistituzionali stipulati nell’ottobre 2011 per l’attuazione del progetto operativo 2011-2015 finalizzato alla tutela e valorizzazione dell’area archeologica di Pompei (gestione integrale della piattaforma telematica *e-procurement* per la trattazione delle gare; supporto legale nelle diverse fasi, dall’approntamento del bando di gara e dei capitolati annessi al sostegno delle commissioni di gara e della Stazione appaltante in fase di redazione dei contratti e per l’impostazione dell’eventuale contenzioso; supporto alla progettazione).

Con il PdA è stato previsto un rafforzamento di tale supporto, anche con l’attribuzione a Invitalia delle funzioni di Centrale di committenza (possibilità prevista dalla L. 112/2013). In particolare, tale funzione sarà attivata integralmente per la realizzazione di 10 interventi, dalla progettazione all’esecuzione, nonché parzialmente, per la sola fase di gara, relativamente ad altri interventi. La connessa convenzione è in corso di definizione e gli accertamenti preliminari sono stati avviati nel decorso mese di ottobre.

Ho completato la mia esposizione e, nel ringraziare per l’attenzione rivoltami, resto a disposizione per eventuali domande, nella speranza che il mio intervento, di cui mi permetto di lasciare una copia all’Ufficio di Presidenza, sia risultato sufficientemente chiaro e completo e non eccessivamente ponderoso.



PIANO D'AZIONE DEL GRANDE PROGETTO POMPEI – GPP

TRA

Commissione europea – Direzione generale politica regionale e urbana

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Premesso che

Il Grande Progetto Pompei finanziato con Decisione Comunitaria n. C (2012) 2154 del 29 marzo 2012 riveste una grande rilevanza per l'attuazione della politica di coesione in Italia per le importanti opere di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'intera area archeologica di Pompei e degli investimenti che costituiscono altresì una straordinaria opportunità di sviluppo territoriale di un'area complessa;

L'approssimarsi del termine previsto per il completamento del Grande Progetto Pompei, avviato nell'aprile del 2012, determina la necessità di intensificare l'attività di definizione e realizzazione delle opere e degli interventi in cui si articola concentrando il massimo impegno delle istituzioni competenti per intraprendere tutte le iniziative atte a contenere i tempi di attuazione entro la scadenza del 2015;

La Commissione europea – Direzione generale politica regionale e urbana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri condividono pertanto con il Governo italiano e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la necessità di sottoscrivere al massimo livello di impegno istituzionale un "Piano di azione" per l'attuazione del Grande Progetto Pompei (GPP) che ne stabilisca in modo stringente il percorso di attuazione e i tempi di realizzazione;

Il Piano di Azione rappresenta lo strumento di accelerazione e di monitoraggio del processo attuativo del Grande Progetto e definisce gli impegni per realizzare le azioni necessarie per consentirne livelli adeguati di realizzazione entro il 2015 (ALLEGATO 1: Sintesi dei risultati).

Le parti convengono di

- a. Adottare il Piano d'azione e le relative misure secondo quanto previsto nell'ALLEGATO 2 : (Elementi di base per la definizione delle azioni di accelerazione) e nell'ALLEGATO 3 (che indica le azioni da attuare e i risultati previsti a livello di singolo intervento).

Il Piano di Azione indica quindi:

- le informazioni di base sullo stato di avanzamento del Grande Progetto per gli interventi previsti da ciascuno dei cinque Piani esecutivi del GPP, gli obiettivi di avanzamento (Data-Obiettivo) proposti dal Piano di Azione;
- le azioni da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di avanzamento attraverso l'accelerazione dei tempi di realizzazione dei singoli interventi;
- l'individuazione delle specifiche responsabilità dell'attivazione e dell'attuazione di tali azioni.



- b. Monitorare il Piano di azione ogni 4 mesi (dicembre 2014, aprile, agosto, dicembre 2015) al fine di sorvegliarne l'attuazione nei tempi stabiliti e di individuarne tempestivamente eventuali criticità da rimuovere.

Pompei, li 17 luglio 2014

Il Commissario europeo per la politica regionale
Dott. Johannes Hahn

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sottosegretario

Dott. Graziano Delrio

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Dott. Dario Franceschini



Allegato 1

GRANDE PROGETTO POMPEI

Scadenza e risultati attesi con Piano di Azione

	Valori assoluti		
	Progetti conclusi	Progetti in corso	Gare in corso
<i>lug-14</i>	1.548.530 €	24.941.737 €	25.565.506 €
Dicembre 2014	826.181 €	25.565.506 €	
Aprile 2015	11.409.474 €	48.578.679 €	
Agosto 2015	21.046.785 €	10.750.000 €	
Dicembre 2015	72.053.482 €		
Totale	106.884.452 €	109.835.922 €	

	Valori incrementali		
	Progetti conclusi	Progetti in corso	Gare in corso
<i>lug-14</i>	1.548.530 €	24.941.737 €	25.565.506 €
Dicembre 2014	2.374.711 €	50.507.243 €	
Aprile 2015	13.784.185 €	99.085.922 €	
Agosto 2015	34.830.970 €	109.835.922 €	
Dicembre 2015	106.884.452 €		

	Publicazione bando	Apertura cantiere	Chiusura cantiere (data obiettivo)	Budget
Piano delle opere - Cantieri in corso				
Restauro architettonico strutturale della Casa del Criptoportico in Pompei scavi	apr-12	feb-13	feb-14	853.342 €
Restauro architettonico strutturale della Casa di Sirico	apr-12	giu-13	giu-15	1.768.149 €
Restauro e consolidamento delle strutture della Casa del Marinaio in Pompei Scavi	apr-12	ago-13	feb-15	1.499.523 €
Restauro architettonico e strutturale della Casa dei Dioscuri in Pompei scavi	apr-12	feb-13	feb-15	2.050.426 €
Restauro architettonico e messa in sicurezza della Casa della Pareti Rosse	apr-12	lug-13	giu-14	322.313 €
Lavori di messa in sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni demaniali a confine dell'area di scavo (III-IX)	nov-12	feb-14	feb-15	2.824.213 €
Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della casa di D. Octavianus Quartio detta anche di Loreio Tiburtino in Pompei scavi	lug-13	mar-14	ott-14	691.923 €
Lavori di messa in sicurezza Regio VI	lug-13	giu-14	ott-15	5.210.882 €
Lavori di messa in sicurezza Regio VIII	lug-13	giu-14	nov-15	5.469.369 €
Lavori per la messa in sicurezza degli apparati decorativi della Casa di Paquio Proculo Regio I ins.7 civici 1,2,3,6,7,8,20	lug-13	giu-14	lug-15	1.332.680 €
				22.022.819 €
Piano della conoscenza - Cantieri in corso				
Linea intervento 2: indagini diagnostiche e studi per la mitigazione del rischio idrogeologico pianori e fronti scavo	dic-13	giu-14	ago-14	134.258 €
				134.258 €
Piano della capacity building- Cantieri in corso				
Rafforzamento capacità	Stipulata Convenzione (28/05/14)	giu-14	dic-15	1.974.753 €
Adeguamento tecnologico (attrezzature e materiali)	Acquisizione MEPA	giu-14	giu-14	372.875 €
				2.347.628 €
Piano della fruizione e comunicazione - Cantieri in corso				
Potenziamento del personale di vigilanza/manutenzione e miglioramento accessi alle domus	Convenzione firmata (28/05/14)	giu-14	dic-15	1.985.562 €
				1.985.562 €
Piano delle opere -Gare in corso				
Lavori di messa in sicurezza Regio VII	ago-13	lug-14	dic-15	5.457.868 €
Interventi consolidamento e messa in sicurezza Casa della Fontana piccola	lug-13	lug-14	gen-15	362.806 €
Restauro apparati decorativi della Casa della Venere in Conchiglia in Pompei scavi	lug-13	lug-14	feb-15	986.342 €
Lavori di restauro dell'Insula 15 della Regio VII	dic-13	lug-14	ago-15	746.986 €
Adeguamento e revisione protezione perimetrale Scavi di Pompei;	mag-14	set-14	mag-15	6.149.087 €
Adeguamento e revisione dell'illuminazione perimetrale degli scavi di Pompei	mag-14	set-14	feb-15	3.186.165 €
				16.889.254 €
Piano della conoscenza - Gare in corso				
Linea intervento 1 (affidamento in 6 lotti) : rilievo, indagine, diagnosi per l'individuazione analitica dei fabbisogni su tutte le insulae	mar-14	lug-14	mag-15	8.065.742 €
				8.065.742 €
Piano della capacity building - Gare in corso				
Sistema informativo unitario SI-GPP	dic-13	lug-14	lug-15	610.510 €
				610.510 €
Piano delle opere - Progettazione				
Lavori di messa in sicurezza Regio IV - V -IX	set-14	gen-15	set-15	11.285.357 €
Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei + Completamento pavimentazione e piccole riprese murarie a Casina Pacifico	set-14	gen-15	ott-15	11.529.000 €
Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus delle Pareti Rosse (Regio VIII)	lug-14	gen-15	lug-15	295.100 €
Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus del Criptoportico (Regio I)	lug-14	gen-15	mag-15	828.530 €
Lavori di restauro degli apparati decorativi della Casa dei Pigmei (Regio IX)	set-14	gen-15	dic-15	418.000 €
Lavori di restauro apparati decorativi della Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno escluse + Lavori di consolidamento e restauro architettonico-strutturale della Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno escluse	set-14	gen-15	dic-15	5.500.000 €
Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della Fullonica di Stephanu	set-14	gen-15	nov-15	606.754 €
Valorizzazione, decoro e messa in sicurezza dei punti di accesso alle domus, sostituzione cancelli, transenne e banner illustrativi dell'area archeologica di Pompei - Regiones I, II, III	set-14	gen-15	mag-15	650.000 €
"Eliminazione dei presidi temporanei esistenti (puntelli) con interventi locali sulle strutture orizzontali e verticali - Regio I, II e III"	set-14	gen-15	mag-15	600.000 €
"Interventi di riqualificazione, manutenzione, regimentazione acque meteoriche e sulle strutture delle coperture delle Domus - Regio I, II e III"	ott-14	feb-15	set-15	1.250.000 €
Manutenzione straordinaria delle coperture della casa di Giulia Felice (Regio II, 4)	set-14	gen-15	set-15	850.000 €
Messa in sicurezza Regiones I, II e III	lug-15	apr-15	2016	5.000.000 €
Lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo interni alla città antica, messa in sicurezza del fronte sud della Regio VIII e mitigazione del rischio idrogeologico delle Regiones I-III-IV-V-IX	in fase di definizione	da attivare con Piano di Azione	dic-15	3.000.000 €
Lavori di miglioramento dei percorsi di visita e contestuale realizzazione di percorsi per persone diversamente abili	ott-14	feb-15	dic-15	2.500.000 €
				44.312.742 €
Piano della sicurezza - Progettazione				
Copertura wifi intera area archeologica di Pompei	set-14		gen-15	500.000 €
Piano di Monitoraggio Ambientale dell'area archeologica - Interventi di censimento, mappatura e bonifica di materiale contenente amianto	set-14	gen-15	nov-15	1.965.937 €
				2.465.937 €
Piano della fruizione e comunicazione - Progettazione				
Adeguamento servizi al pubblico	ott-14	feb-15	set-15	3.300.000 €
Promozione e comunicazione	set-14	gen-15	set-15	2.000.000 €
				5.300.000 €
Piano delle opere - Nuove Progettazioni utili anche al recupero delle economie di gara				
Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus dei Dioscuri (Regio VI)				1.111.088 €
Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus del Marinaio (Regio VII)				486.976 €
Restauro degli apparati decorativi, pittorici, pavimentali nella Casa dell'Ancora Regio VI, insula 10, civico 7				700.000 €
Lavori di restauro degli apparati decorativi, pittorici e pavimentali nella Casa dell'Efebo				800.000 €
Lavori di consolidamento e restauro delle Terme Centrali				500.000 €
Restauro del prospetto dell'Insula dei Casti Amanti				839.500 €
Restauro della Casa di Cerere				985.000 €
Lavori di consolidamento e restauro della Casa di Fabio Rufo e dell'Insula Occidentalis				1.000.000 €
Restauro e consolidamento della Palestra delle Terme del Foro				150.295 €
Attività di protezione dei reperti e dei calchi				200.000 €
Riconfigurazione coperture e interventi di valorizzazione della Casa dei Vetti				4.500.000 €
Completamento struttura depositi e sistemazione reperti presso Porta Nola				4.500.000 €
Restauro della Casa delle Nozze d'Argento (Regio V)				4.500.000 €
Progetto di restauro e valorizzazione delle fortificazioni di Pompei				6.000.000 €
Progetto di restauro delle Necropoli di Pompei				
Realizzazione nuovi servizi igienici a servizio dell'area archeologica di Pompei				
Regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche a sud del Canale Conte di Sarno				
				26.272.860 €
Piano della conoscenza - Nuove Progettazioni utili anche al recupero delle economie di gara				
Interventi in definizione		da attivare con Piano di Azione	dic-15	2.400.000 €
				2.400.000 €
Piano della sicurezza - Nuove Progettazioni utili anche al recupero delle economie di gara				
Interventi in definizione		da attivare con Piano di Azione	dic-15	650.000 €
				650.000 €
Piano della capacity building - Nuove Progettazioni utili anche al recupero delle economie di gara				
Interventi in definizione		da attivare con Piano di Azione	dic-15	100.000 €
				100.000 €
Piano della fruizione e comunicazione - Nuove Progettazioni utili anche al recupero delle economie di gara				
Interventi in definizione		da attivare con Piano di Azione	dic-15	4.600.000 €
				4.600.000 €



ALLEGATO 2

GRANDE PROGETTO POMPEI

Piano di Azione. Elementi per la definizione.



Grande Progetto Pompei

Elementi per la definizione del Piano di Azione

Il Piano di Azione rappresenta lo strumento di accelerazione e di monitoraggio del processo attuativo del Grande Progetto e fornisce le linee guida per le Amministrazioni coinvolte affinché possano predisporre ed implementare le azioni più efficaci per raggiungerne gli obiettivi prefissati.

Il presente documento fornisce gli elementi di base per la definizione del suddetto Piano di Azione.

L'ALLEGATO 1 contiene:

- le informazioni di base sullo stato di avanzamento del Grande Progetto per gli interventi previsti da ciascuno dei cinque Piani esecutivi del GPP (desunte dalle fonti informative istituzionali – portale Gare MiBACT).
- gli obiettivi di avanzamento (Data-Obiettivo) proposti dal Piano di Azione (compatibilmente con gli aspetti tecnico-progettuali e giuridici relativi a ciascuno degli interventi);
- le azioni da adottare per il raggiungimento degli obiettivi di avanzamento attraverso l'accelerazione dei tempi di realizzazione dei singoli interventi (laddove possibile dal punto di vista tecnico-progettuale e da quello giuridico) e l'individuazione degli attori istituzionali responsabili dell'attivazione e dell'attuazione di tali misure;
- la raggiungibilità degli obiettivi in termini di spesa entro il 2015



Si riporta, di seguito, una rappresentazione sintetica e non esaustiva delle azioni da attivare al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano di Azione:

- **rafforzamento delle Commissioni di gara**

- integrazione del numero delle Commissioni di gara e intensificazione dei relativi programmi di lavoro per accelerare al massimo i tempi di affidamento;
- ogni Commissione, sia quelle già al lavoro sia quelle che lo saranno a breve, avranno tempi stabiliti per la conclusione dei loro lavori e, per questo, dovranno intensificare le loro sedute fino ad almeno 4 a settimana;
- anticipazione della predisposizione dell'organizzazione delle Commissioni al fine di avviare immediatamente le funzioni.

- **responsabilizzazione dei RUP e costituzione team di lavoro dedicati**

- i Responsabili Unici del Procedimento (RUP) ed i team di lavoro cui è affidata l'esecuzione dei singoli interventi saranno pienamente responsabilizzati in ordine ai tempi da rispettare e alle scelte conseguenti che devono assumere;
- i componenti dei team impegnati nell'attuazione del Grande Progetto Pompei (i RUP in particolare) opereranno a tempo pieno sul GP;
- intrapresa di provvedimenti anche di carattere straordinario per le questioni di ordine para contrattuale (per esempio assicurazione per i rischi professionali dei progettisti, dei RUP, dei responsabili della sicurezza) condizionanti l'accelerazione delle attività.

- **rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione**

- immediato aumento delle figure professionali necessarie per garantire l'accelerazione dei lavori (Direttori dei Lavori, coordinatori della sicurezza, collaudatori da parte della Stazione Appaltante);
- rafforzamento degli uffici di Direzione Lavori.



- **rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES**

- immediato aumento degli addetti all'Ufficio appalti della Stazione appaltante in quanto snodo cruciale per la riduzione dei tempi di effettiva apertura del cantiere a valle delle procedure di gara.

- **rafforzamento competenze tecnico-progettuali della SAPES**

- integrazione delle competenze tecnico – progettuali disponibili presso la Soprintendenza, il Ministero e la Direzione Generale con figure di esperti in ingegneria delle strutture e/o in geologia.

- **implementazione supporto tecnico-progettuale**

- al netto delle competenze disponibili presso la SAPES, il MIBACT e la Direzione Generale, al fine di completare rapidamente le progettazioni avviate ma non ancora pronte per il bando e per avviare le progettazioni per una parte delle opere da realizzare, immediata intensificazione del supporto tecnico di Invitalia che viene reso più autonomo e responsabilizzante attraverso l'affidamento, sotto la sorveglianza tecnico-scientifica di tecnici del Ministero, dell'intero ciclo di progettazione fino, se il caso, all'esercizio di funzioni di centrale di committenza per l'affidamento di una parte dei lavori;
- rafforzamento da parte di Invitalia del supporto al RUP laddove svolga funzione di seggio di gara;
- rafforzamento ulteriore da parte di Invitalia del supporto all'Ufficio appalti della stazione appaltante anche attraverso il coinvolgimento di figure specialistiche necessarie per le verifiche ex art. 38 e, per le gare sopra soglia, delle verifiche di anomalia.

- **dimensionamento progettazione interventi**

- orientamento della programmazione degli interventi verso progetti dimensionalmente più consistenti concentrando, ove ne ricorrano le condizioni, in unico bando per interventi riguardanti singole domus, magari insistenti nella stessa area.



- **moltiplicazione dei turni di lavoro**

- nella redazione della documentazione progettuale potrà essere prevista l'esecuzione delle lavorazioni con l'impiego delle maestranze su più turni al fine di estendere l'orario di lavoro dall'alba al tramonto. Laddove tecnicamente possibile ed utile ai fini di comprimere i tempi complessivi di completamento dei lavori, si prenderà in considerazione la possibilità di estendere l'impiego dei turni con il ricorso al lavoro in orario festivo e notturno. La proposta di turnazione dovrà essere sostenuta e accompagnata dalla previsione di tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari richiesti da tali condizioni operative, sottoposta alla verifica di compatibilità con la normativa vigente e con gli aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori e del sito archeologico.

- **monitoraggio cogente costante dell'avanzamento dei lavori**

- viene prevista un'attività periodica di verifica dell'avanzamento delle attività sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione degli interventi attraverso il monitoraggio del rispetto delle scadenze intermedie previste dalle schede di progetto di ciascun intervento, la segnalazione in tempo reale di eventuali scostamenti e la pronta individuazione delle più efficaci misure risolutive.

- **negoziabilità delle condizioni contrattuali**

- verifica della fattibilità di azioni volte al contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori nell'ambito delle disposizioni contrattuali già vigenti;

- **monitoraggio del Grande Progetto Pompei**

- monitoraggio e verifica periodica con cadenza quadrimestrale dello stato di attuazione del Grande Progetto Pompei.



**ALLEGATO 3
GRANDE PROGETTO POMPEI**

Piano di Azione

Piano delle Opere - cantieri											
CANTIERI IN CORSO											
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo Q.E.	Importo aggiudicazione (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note	Piano di Azione		
									Data - Obiettivo*	azioni di accelerazione	soggetti responsabili
14	Restauro architettonico strutturale della Casa del Criptoportico in Pompei scavi	Collaudo in corso	€ 853.342,02	€ 544.993,61	apr-12	feb-13	feb-14		concluso		
10	Restauro architettonico strutturale della Casa di Sirico	Cantiere aperto	€ 1.768.149,07	€ 963.847,58	apr-12	giu-13	giu-15		Data assicurata	- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	SAPES
11	Restauro e consolidamento delle strutture della Casa del Marinaio in Pompei Scavi	Cantiere aperto	€ 1.499.522,99	€ 990.787,32	apr-12	ago-13	feb-15		Data assicurata	- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	SAPES
12	Restauro architettonico e strutturale della Casa dei Dioscuri in Pompei scavi	Cantiere aperto	€ 2.050.425,91	€ 1.157.815,34	apr-12	feb-13	feb-15		Data assicurata	- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	SAPES
13	Restauro architettonico e messa in sicurezza della Casa della Pareti Rosse	Collaudo in corso	€ 322.312,67	€ 227.823,83	apr-12	lug-13	giu-14		Data assicurata	- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	SAPES
1	Lavori di messa in sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni demaniali a confine dell'area di scavo (III-IX)	Cantiere aperto (consegnato in via d'urgenza)	€ 2.824.213,12	€ 2.024.100,19	nov-12	feb-14	feb-15	durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 360 gg	Data assicurata	- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	SAPES
17	Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della casa di D. Octavianus Quartio detta anche di Loreio Tiburtino in Pompei scavi	Cantiere aperto (consegnato in via d'urgenza)	€ 691.922,56	€ 534.639,87	lug-13	mar-14	ott-14	durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 210 gg	Data assicurata	- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	SAPES
6	Lavori di messa in sicurezza Regio VI	Cantiere aperto (consegnato in via d'urgenza)	€ 5.210.882,20	€ 3.651.484,29	lug-13	giu-14	ott-15	durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 513 gg	Data assicurata	verifica negoziabilità condizioni di esecuzione	MIBACT - SAPES
8	Lavori di messa in sicurezza Regio VIII	In corso di aggiudicazione definitiva	€ 5.469.368,60	€ 4.023.247,33	lug-13	giu-14	nov-15	durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 510 gg	Data assicurata	verifica negoziabilità condizioni di esecuzione	MIBACT - SAPES
31	Lavori per la messa in sicurezza degli apparati decorativi della Casa di Paquio Proculo Regio I ins.7 civici 1,2,3,6,7,8,20	Lavori da consegnare in via d'urgenza	€ 1.332.679,68	€ 985.130,92	lug-13	giu-14	lug-15	durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 380 gg	Data assicurata	- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	SAPES
TOTALE			€ 22.022.818,82	€ 15.103.870,28							

Piano delle Opere - Gare in corso										
GARE IN CORSO										
								Piano di Azione		
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo di progetto (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note	Data - Obiettivo*	azioni di accelerazione	soggetti responsabili
7	Lavori di messa in sicurezza Regio VII	In corso di aggiudicazione definitiva	€ 5.457.867,84	ago-13	lug-14	feb-16	durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 510 gg	dic-15	verifica negoziabilità condizioni di esecuzione	MIBACT - SAPES
26	Interventi consolidamento e messa in sicurezza Casa della Fontana piccola	In corso di aggiudicazione definitiva (aggiudicazione definitiva 01/04/2014)	€ 362.805,56	lug-13	lug-14	gen-15	durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 180 gg	Data assicurata	- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	SAPES
30	Restauro apparati decorativi della Casa della Venere in Conchiglia in Pompei scavi	In corso di aggiudicazione definitiva	€ 986.341,92	lug-13	lug-14	feb-15	durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 210 gg	Data assicurata	- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	SAPES
C	Lavori di restauro dell'Insula 15 della Regio VII	Aggiudicazione provvisoria (9.06.14)	€ 746.986,28	dic-13	lug-14	ago-15	durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 420 gg	Data assicurata	- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	SAPES
A1	Adeguamento e revisione protezione perimetrale Scavi di Pompei;	Gara in corso	€ 6.149.087,40	mag-14	set-14	mag-15	durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 236 gg	Data assicurata	- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	SAPES
A2	Adeguamento e revisione dell'illuminazione perimetrale degli scavi di Pompei	Gara in corso	€ 3.186.164,86	mag-14	set-14	feb-15	durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 145 gg	Data assicurata	- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	SAPES
TOTALE			€ 16.889.253,86							

Piano delle Opere										
PROGETTAZIONE										
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo stimato progetto	Data pubblicazione bando stimata	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note	Piano di Azione		
								Data - Obiettivo*	azioni di accelerazione	oggetti responsabili
5/9	Lavori di messa in sicurezza Regio IV - V - IX	Redazione progetto in corso	€ 11.285.357,02	set-14	gen-15	set-15	durata presunta esecuzione lavori: 240 gg	Data assicurata	- rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero di sedute - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES - rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione - monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	MIBACT- SAPES
37/39	Lavori di adeguamento case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei + Completamento pavimentazione e piccole riprese murarie a Casina Pacifico	Redazione progetto in corso	€ 11.529.000,00	set-14	gen-15	giu-16	durata presunta esecuzione lavori: 21 mesi	ott-15	- rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero di sedute - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES - rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione - monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	MIBACT- SAPES
F	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus delle Pareti Rosse (Regio VIII)	Approntamento atti	€ 295.100,35	lug-14	gen-15	lug-15	durata presunta esecuzione lavori: 210 gg	Data assicurata	- rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero di sedute - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES - rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione - monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	MIBACT- SAPES
H	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus del Criptoportico (Regio I)	Approntamento atti	€ 828.529,75	lug-14	gen-15	mag-15	durata presunta esecuzione lavori: 135 giorni	Data assicurata	- rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero di sedute - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES - rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione - monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	MIBACT- SAPES
L	Lavori di restauro degli apparati decorativi della Casa dei Pigmei (Regio IX)	Redazione progetto in corso	€ 418.000,00	set-14	gen-15	dic-15	durata presunta esecuzione lavori: 345 giorni	Data assicurata	- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	SAPES
23/24	Lavori di restauro apparati decorativi della Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno escluse + Lavori di consolidamento e restauro architettonico-strutturale della Regio VIII dal vicolo di Championnet alle terme del Sarno escluse	Redazione progetto in corso	€ 5.500.000,00	set-14	gen-15	apr-16	durata presunta esecuzione lavori: 480 gg	dic-15	- rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero di sedute - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES - rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione - monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	MIBACT-SAPES
18	Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della <i>Fulonica di Stephanu</i>	Redazione progetto in corso	€ 606.754,47	set-14	gen-15	nov-15	durata presunta esecuzione lavori: 330 gg	Data assicurata	- responsabilizzazione RUP - rafforzamento commissioni di gara - team di progettazione dedicati - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES - implementazione supporto tecnico-progettuale - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES	MIBACT - SAPES Invitalia
Italia per Pompei	Valorizzazione, decoro e messa in sicurezza dei punti di accesso alle domus, sostituzione cancelli, transenne e banner illustrativi dell'area archeologica di Pompei - Regiones I, II, III	Redazione progetto in corso	€ 650.000,00	set-14	gen-15	mag-15	durata presunta esecuzione lavori: circa 150 gg	data assicurata	- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	
Italia per Pompei	"Eliminazione dei presidi temporanei esistenti (puntelli) con interventi locali sulle strutture orizzontali e verticali - Regio I, II e III"	Redazione progetto in corso	€ 600.000,00	set-14	gen-15	mag-15	durata presunta esecuzione lavori: circa 150 gg	data assicurata	- responsabilizzazione RUP - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute - team di progettazione dedicati - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES - implementazione supporto tecnico-progettuale - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES - laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni	MIBACT-SAPES Invitalia
Italia per Pompei	"Interventi di riqualificazione, manutenzione, regimentazione acque meteoriche e sulle strutture delle coperture delle Domus - Regio I, II e III"	Redazione progetto in corso	€ 1.250.000,00	ott-14	feb-15	set-15	durata presunta esecuzione lavori: circa 210 gg	data assicurata	- responsabilizzazione RUP - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute - team di progettazione dedicati - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES - implementazione supporto tecnico-progettuale - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES - laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni	MIBACT-SAPES Invitalia
Italia per Pompei	Manutenzione straordinaria delle coperture della casa di Giulia Felice (Regio II, 4)	Redazione progetto in corso	€ 850.000,00	set-14	gen-15	set-15	durata presunta esecuzione lavori: circa 240 gg	data assicurata	- responsabilizzazione RUP - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute - team di progettazione dedicati - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES - implementazione supporto tecnico-progettuale - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES - laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni	MIBACT-SAPES Invitalia

Piano delle Opere							Piano di Azione			
PROGETTAZIONE										
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo stimato progetto	Data pubblicazione bando stimata	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note	Data - Obiettivo*	azioni di accelerazione	soggetti responsabili
2-3 e 4	Messa in sicurezza Regiones I, II e III	Redazione progetto in corso	€ 5.000.000,00	lug-15	nov-15	nov-16		- data prevista apertura cantiere: aprile 2015 - data prevista chiusura cantiere: oltre il 2015	- rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero di sedute - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES - rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione - monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP - team di progettazione dedicati - implementazione supporto tecnico - progettuale - integrazione competenze tecnico progettuali della SAPES	MIBACT-SAPES Invitalia
M	Lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo interni alla città antica, messa in sicurezza del fronte sud della Regio VIII e mitigazione del rischio idrogeologico delle Regiones I-III-IV-V-VI-IX	Redazione progetto in corso	€ 3.000.000,00	in fase di definizione	da attivare con Piano di azione	in fase di definizione		dic-15	- responsabilizzazione RUP - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute - team di progettazione dedicati - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES - implementazione supporto tecnico-progettuale - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES - laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni	MIBACT - SAPES Invitalia
N	Lavori di miglioramento dei percorsi di visita e contestuale realizzazione di percorsi per persone diversamente abili	Redazione progetto in corso	€ 2.500.000,00	ott-14	feb-15	feb-16		dic-15	- responsabilizzazione RUP - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute - team di progettazione dedicati - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES - implementazione supporto tecnico-progettuale - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES - laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni	MIBACT - SAPES Invitalia
TOTALE			€ 44.312.741,59							
NUOVE PROGETTAZIONI **										
E	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus dei Dioscuri (Regio VI)	Da attivare la fase di progettazione	€ 1.111.088,40							
G	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus del Marinaio (Regio VII)	Da attivare la fase di progettazione	€ 486.976,27							
32	Restauro degli apparati decorativi, pittorici, pavimentali nella Casa dell'Ancora Regio VI, insula 10, civico 7	Da attivare la fase di progettazione	€ 700.000,00							
33	Lavori di restauro degli apparati decorativi, pittorici e pavimentali nella Casa dell'Efebo	Da attivare la fase di progettazione	€ 800.000,00							
35	Lavori di consolidamento e restauro delle Terme Centrali	Da attivare la fase di progettazione	€ 500.000,00							
15	Restauro del prospetto dell'Insula dei Casti Amanti	Da attivare la fase di progettazione	€ 839.500,00							
16	Restauro della Casa di Cerere	Da attivare la fase di progettazione	€ 985.000,00							
27	Lavori di consolidamento e restauro della Casa di Fabio Rufo e dell'Insula Occidentalis	Da attivare la fase di progettazione	€ 1.000.000,00							
29	Restauro e consolidamento della Palestra delle Terme del Foro	Da attivare la fase di progettazione	€ 150.295,00							
34	Attività di protezione dei reperti e dei calchi	Da attivare la fase di progettazione	€ 200.000,00							
36	Riconfigurazione coperture e interventi di valorizzazione della Casa dei Vetti	Da attivare la fase di progettazione	€ 4.500.000,00							
38	Completamento struttura depositi e sistemazione reperti presso Porta Nola	Da attivare la fase di progettazione	€ 4.500.000,00							
B	Restauro della Casa delle Nozze d'Argento (Regio V)	Da attivare la fase di progettazione	€ 4.500.000,00							
D	Progetto di restauro e valorizzazione delle fortificazioni di Pompei	Da attivare la fase di progettazione	€ 6.000.000,00							
I	Progetto di restauro delle Necropoli di Pompei	Da attivare la fase di progettazione								
P	Realizzazione nuovi servizi igienici a servizio dell'area archeologica di Pompei	Da attivare la fase di progettazione								
Q	Regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche a sud del Canale Conte di Sarno	Da attivare la fase di progettazione								
TOTALE			€ 26.272.859,67							

** Riserva di interventi da attivare con il Piano di Azione ai fini del recupero delle economie di gara. Le principali misure da adottare sono:

- responsabilizzazione RUP
- rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute
- team di progettazione dedicati
- rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES
- implementazione supporto tecnico-progettuale
- integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES
- laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni

Soggetti responsabili:

- MIBACT
- SAPES
- Invitalia

Piano della Conoscenza											
CANTIERI IN CORSO											
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo Quadro economico	Importo aggiudicazione (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note	Piano di Azione		
									Data - Obiettivo*	azioni di accelerazione	soggetti responsabili
2	Linea intervento 2: indagini diagnostiche e studi per la mitigazione del rischio idrogeologico pianori e fronti scavo	Attività in corso	€ 134.257,95	€ 127.644,97	dic-13	giu-14	ago-14	durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 60 gg.	data assicurata	- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	SAPES
TOTALE			€ 127.644,97								
GARE IN CORSO											
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo Quadro economico	Importo progetto (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note	Piano di Azione		
									Data - Obiettivo*	azioni di accelerazione	soggetti responsabili
1	Linea intervento 1 (affidamento in 6 lotti) : rilievo, indagine, diagnosi per l'individuazione analitica dei fabbisogni su tutte le insulae	Gara in corso	€ 8.065.742,00	€ 8.065.742,00	mar-14	lug-14	mag-15	durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 300 giorni	data assicurata	- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	SAPES
TOTALE			€ 8.065.742,00								
NUOVE PROGETTAZIONI											
	Interventi	Stato Lavori	Importo Quadro economico	Importo stimato	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note	Data - Obiettivo*	azioni di accelerazione	soggetti responsabili
	Nuovi interventi oggetto di definizione progettuale utili anche al recupero delle economie di gara	Da attivare la fase di progettazione		€ 2.400.000,00	n.d.	da attivare con Piano di Azione	n.d.	n.d.	dic-15	** Per gli interventi in oggetto per i quali è necessario con urgenza completare la definizione progettuale ed attivare la fase di progettazione, il Piano di Azione prevede l'attivazione di misure di accelerazione in grado di consentire la realizzazione di interventi al 31 dicembre 2015 per un importo complessivo necessario al recupero delle economie di gara conseguite. Le principali misure da adottare sono: - responsabilizzazione RUP - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute - team di progettazione dedicati - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES - implementazione supporto tecnico-progettuale * - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES - laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni	MIBACT/SAPES Invitalia

Piano della Capacity Building									
CANTIERI IN CORSO									
							Piano di Azione		
Interventi	Stato Lavori	Importo aggiudicazione (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data prevista avvio attività	Data prevista chiusura attività	Note	Data - Obiettivo*	azioni di accelerazione	soggetti responsabili
Rafforzamento capacità	Convenzione firmata - registrazione alla Corte dei Conti a cura di SAPES in corso - Servizi in fase di svolgimento	€ 1.974.753,03	Stipulata Convenzione (28/05/14) tra MIBACT e Società in house del MIBACT	giu-14	dic-15		data assicurata	assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	
Adeguamento tecnologico (attrezzature e materiali)	Forniture acquisite	€ 372.875,16	Acquisizione MEPA	giu-14	giu-14		concluso		
TOTALE		€ 2.347.628,19							
GARE IN CORSO									
							Piano di Azione		
Interventi	Stato Lavori	Importo progetto (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data prevista avvio attività	Data prevista chiusura attività	Note	Data - Obiettivo*	azioni di accelerazione	soggetti responsabili
Sistema informativo unitario SI-GPP	Gara in corso	€ 610.510,00	dic-13	lug-14	lug-15	durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 360 giorni	data assicurata	assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	SAPES
TOTALE		€ 610.510,00							
NUOVE PROGETTAZIONI									
Interventi	Stato Lavori	Importo stimato	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note	Data - Obiettivo*	azioni di accelerazione	soggetti responsabili
Nuovi interventi oggetto di definizione progettuale utili anche al recupero delle economie di gara	Da attivare la fase di progettazione	€ 100.000,00	n.d.	da attivare con Piano di Azione	n.d.	n.d.	dic-15	** Per gli interventi in oggetto per i quali è necessario con urgenza completare la definizione progettuale ed attivare la fase di progettazione, il Piano di Azione prevede l'attivazione di misure di accelerazione in grado di consentire la realizzazione di interventi al 31 dicembre 2015 per un importo complessivo necessario al recupero delle economie di gara conseguite. Le principali misure da adottare sono: - responsabilizzazione RUP - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute - team di progettazione dedicati - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES - implementazione supporto tecnico-progettuale - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES - laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni	MIBACT/SAPES Invitalia

Piano della Capacity Building

Piano della Sicurezza

CANTIERI IN CORSO

								Piano di Azione		
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo aggiudicazione (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note	Data - Obiettivo*	azioni di accelerazione	soggetti responsabili
Telecamere**	Fornitura in opera di di n° 20 telecamere wireless e 4LPR per il monitoraggio dei cantieri di restauro finanziato coi fondi del PON	Attività in corso	€ 129.799,69		giu-14	ago-14				
TOTALE			€ 129.799,69							

GARE IN CORSO

								Piano di Azione		
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo progetto (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note	Data - Obiettivo*	azioni di accelerazione	soggetti responsabili
Videosorveglianza	Sistema di Videosorveglianza**	Gara in corso	€ 3.655.941,61	mag-14	set-14	apr-15	durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 211 gg	data assicurata	- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	SAPES
TOTALE			€ 3.655.941,61							

PROGETTAZIONE

								Piano di Azione		
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo progetto (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note	Data - Obiettivo*	azioni di accelerazione	soggetti responsabili
wifi intero siti archeologico	Copertura wifi intera area archeologica di Pompei	Redazione progetto in corso	€ 500.000,00	set-14		gen-15		data assicurata	- assicurare obiettivo attraverso monitoraggio costante e cogente SAL - responsabilizzazione RUP	
Piano di Monitoraggio Ambientale	Piano di Monitoraggio Ambientale dell'area archeologica - Interventi di censimento, mappatura e bonifica di materiale contenente amianto	Redazione progetto in corso	€ 1.965.937,04	set-14		nov-15	durata esecuzione lavori (da disciplinare di gara): 317 gg	data assicurata	- rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES - rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione - monitoraggio costante SAL - laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni	MIBACT - SAPES
TOTALE			€ 2.465.937,04							

**Intervento a valere sulle risorse del PON Sicurezza

NUOVE PROGETTAZIONI

Interventi	Stato Lavori	Importo stimato	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note	Data - Obiettivo*	azioni di accelerazione	soggetti responsabili
------------	--------------	-----------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------	-------------------	-------------------------	-----------------------

	Nuovi interventi oggetto di definizione progettuale utili anche al recupero delle economie di gara	Da attivare la fase di progettazione	€ 650.000,00	n.d.	da attivare con Piano di Azione	n.d.	n.d.	dic-15	** Per gli interventi in oggetto per i quali è necessario con urgenza completare la definizione progettuale ed attivare la fase di progettazione, il Piano di Azione prevede l'attivazione di misure di accelerazione in grado di consentire la realizzazione di interventi al 31 dicembre 2015 per un importo complessivo necessario al recupero delle economie di gara conseguite. Le principali misure da adottare sono: - responsabilizzazione RUP - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute - team di progettazione dedicati - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES - implementazione supporto tecnico-progettuale - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES - laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni	MiBACT/SAPES Invitalia
--	--	---	--------------	------	---------------------------------	------	------	--------	--	------------------------

Piano per la fruizione, il miglioramento dei servizi e la comunicazione										
CANTIERI IN CORSO										
								Piano di Azione		
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo progetto (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note	Data - Obiettivo*	azioni di accelerazione	soggetti responsabili
2	Potenziamento del personale di vigilanza/manutenzione e miglioramento accessi alle domus	Stipulata Convenzione tra MIBACT e Società in house del MIBACT - Servizi in fase di svolgimento	€ 1.985.562,09	Convenzione firmata (28/05/14) - registrazione alla Corte dei Conti a cura di SAPES in corso	giu-14	dic-15		data assicurata		
TOTALE			€ 1.985.562,09							
PROGETTAZIONE										
								Piano di Azione		
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo stimato progetto	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note	Data - Obiettivo*	azioni di accelerazione	soggetti responsabili
1	Adeguamento servizi al pubblico	Redazione progetto in corso	€ 3.300.000,00	ott-14	feb-15	set-15		data assicurata	- responsabilizzazione RUP - rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute - team di progettazione dedicati - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES - implementazione supporto tecnico-progettuale - integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES - laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni	MIBACT - SAPES Invitalia
3	Promozione e comunicazione	Bando in preparazione	€ 2.000.000,00	set-14	gen-15	set-15		data assicurata	- responsabilizzazione RUP - rafforzamento commissioni di gara - team di progettazione dedicati - rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES	MIBACT - SAPES
TOTALE			€ 5.300.000,00							
NUOVE PROGETTAZIONI										
Interventi	Stato Lavori	Importo stimato	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note	Data - Obiettivo*	azioni di accelerazione	soggetti responsabili	
Nuovi interventi oggetto di definizione progettuale utili anche al recupero delle economie di gara	Da attivare la fase di progettazione	€ 4.600.000,00	n.d.	da attivare con Piano di Azione	n.d.	n.d.	dic-15	** Per gli interventi in oggetto per i quali è necessario con urgenza completare la definizione progettuale ed attivare la fase di progettazione, il Piano di Azione prevede l'attivazione di misure di accelerazione in grado di consentire la realizzazione di interventi al 31 dicembre 2015 per un importo complessivo necessario al recupero delle economie di gara conseguite. Le principali misure da adottare sono: *- responsabilizzazione RUP *- rafforzamento commissioni di gara ed intensificazione numero sedute *- team di progettazione dedicati *- rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES *- implementazione supporto tecnico-progettuale *- integrazione competenze tecnico - progettuali della SAPES *- laddove possibile, previsione di lavorazioni su più turni	MIBACT/SAPES Invitalia	

Piano per la fruizione, il miglioramento dei servizi e la comunicazione



GRANDE PROGETTO POMPEI

PIANO DI AZIONE

Direttore Generale del GPP
Gen. D. CC Giovanni Nistri

Pompei, 17 luglio 2014

Piano di Azione

Il Piano di Azione è lo **strumento di accelerazione e di monitoraggio** di un rinnovato processo attuativo del Grande Progetto e definisce gli impegni e le azioni che consentono adeguati livelli di realizzazione entro il 2015.

Il Piano di Azione, articolato in **tre allegati**, definisce:

- le **informazioni di base** sullo stato di avanzamento del Grande Progetto per gli interventi previsti da ciascuno dei cinque Piani esecutivi e **gli obiettivi di avanzamento** (Data-Obiettivo) proposti dal Piano di Azione;
- le **azioni da adottare** per il raggiungimento degli obiettivi di avanzamento attraverso l'accelerazione dei tempi di realizzazione dei singoli interventi;
- le **specifiche responsabilità** dell'attivazione e dell'attuazione di tali azioni.

In sintesi, il Piano di azione – per singolo Piano del GPP e per singolo intervento, tiene conto della **situazione attuale** e di quella **tendenziale** (in assenza degli interventi di accelerazione previsti dal Piano di Azione) e presenta la situazione (in termini di avanzamento della spesa e di sua accelerazione) **conseguente** all'adozione immediata del Piano di Azione stesso.

Risultati attesi (allegato 1)


Valori assoluti			
	Progetti conclusi	Progetti in corso	Gare in corso
lug-14	1.548.530 €	24.941.737 €	25.565.506 €
Dicembre 2014	826.181 €	25.565.506 €	
Aprile 2015	11.409.474 €	48.578.679 €	
Agosto 2015	21.046.785 €	10.750.000 €	
Dicembre 2015	72.053.482 €		
Totale	106.884.452 €	109.835.922 €	

Valori incrementali			
	Progetti conclusi	Progetti in corso	Gare in corso
lug-14	1.548.530 €	24.941.737 €	25.565.506 €
Dicembre 2014	2.374.711 €	50.507.243 €	
Aprile 2015	13.784.185 €	99.085.922 €	
Agosto 2015	34.830.970 €	109.835.922 €	
Dicembre 2015	106.884.452 €		

Fonte: elaborazioni Segr. Gen. MIBACT – DPS

3

Risultati attesi (adattamento grafico allegato 1)



Fonte: elaborazioni Segr. Gen. MIBACT – DPS

4

Azioni e misure di recupero (allegato 2)

Le azioni che il Piano individua al fine di raggiungere i suoi obiettivi sono, tra l'altro e a titolo esemplificativo:

- **Rafforzamento delle Commissioni di gara**
Integrazione del numero delle Commissioni di gara e intensificazione dei relativi programmi di lavoro.
- **Responsabilizzazione dei RUP e costituzione team di lavoro dedicati**
Piena Responsabilizzazione e impegno di RUP e team di lavoro in ordine a tempi da rispettare e scelte conseguenti da assumere.
- **Rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione**
Incremento delle figure professionali necessarie per garantire l'accelerazione dei lavori (Direttori dei Lavori, coordinatori della sicurezza, collaudatori da parte della Stazione Appaltante)
- **Rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES**
Incremento degli addetti all'Ufficio appalti della Stazione appaltante
- **Rafforzamento competenze tecnico-progettuali della SAPES**
Integrazione delle competenze tecnico-progettuali disponibili presso la Soprintendenza, il Ministero e la Direzione Generale con figure di esperti in ingegneria delle strutture e/o in geologia.
- **Implementazione supporto tecnico-progettuale di Invitalia**
Intensificazione del supporto tecnico di Invitalia e rafforzamento, sempre da parte di Invitalia, dell'affiancamento al RUP e all'Ufficio appalti della stazione appaltante
- **Dimensionamento progettazione interventi**
Orientamento della programmazione degli interventi verso progetti dimensionalmente più consistenti concentrando, ove ne ricorrano le condizioni, in unico bando per interventi riguardanti singole domus, magari insistenti nella stessa area.
- **Moltiplicazione dei turni di lavoro**
Impiego delle maestranze su più turni per estendere l'orario di lavoro dall'alba al tramonto e, laddove tecnicamente possibile, in orario festivo e notturno.

5

Trasparenza e controllo (allegato 2)

Il Piano prevede un'azione di **costante controllo** dell'avanzamento delle attività, anche al fine di predisporre correttivi e misure di reindirizzamento:

- **Monitoraggio cogente costante dell'avanzamento dei lavori**

Attività periodica di verifica dell'avanzamento dei lavori sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione degli interventi, attraverso il monitoraggio del rispetto delle scadenze intermedie previste dalle schede di progetto di ciascun intervento, la segnalazione in tempo reale di eventuali scostamenti e la pronta individuazione delle più efficaci misure risolutive.
- **Negoziabilità delle condizioni contrattuali**

Verifica della fattibilità di azioni volte al contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori nell'ambito delle disposizioni contrattuali già vigenti.
- **Monitoraggio del Grande Progetto Pompei**

Monitoraggio e verifica periodica con cadenza quadrimestrale dello stato di attuazione del GPP.

6

Azioni per singolo intervento (tabella di sintesi allegato 3)

	Cantieri	Gare in corso	In progettazione	Nuove progettazioni
Opere	n. 10	n. 6	n. 14	n. 17
	€ 22.022.818,82 (€ 15.103.870,28)	€ 16.889.253,86	€ 44.312.741,59	€ 26.272.859,67*
Conoscenza	n. 1	n. 1	//	n. 1
	€ 134.257,95 (127.644,97)	€ 8.065.742,00	//	€ 2.400.000,00
Fruizione e comunicazione	n. 1	//	n. 2	n. 1
	€ 1.985.562,09	//	€ 5.300.000,00	€ 4.600.000,00
Capacity building	n. 2	n. 1	//	n. 1
	€ 2.347.628,19	€ 610.510,00	//	€ 100.000,00
Sicurezza	//	//	n. 2	n. 1
	//	//	€ 2.465.937,04	€ 650.000,00
PON Sicurezza	n. 1	n. 1	//	//
	€ 129.799,69	€ 3.655.941,61	//	//

*Riserva di interventi da attivare con il Piano di Azione ai fini del recupero delle economie di gara.

Fonte: elaborazioni Segr. Gen. MiBACT – DPS

7



GRANDE PROGETTO POMPEI PIANO DI AZIONE

Pompei, 17 luglio 2014

Piano delle Opere - cantieri								
CANTIERI IN CORSO								
ID	SITUAZIONE Interventi	ACTION Stato Lavori	PLAN			SITUAZIONE ATTUALE		
			Importo Q.E.	Importo aggiudicazione (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note
14	Restauro architettonico strutturale della Casa del Criptoportico in Pompei scavi	Collaudo in corso	€ 853.342,02	€ 544.993,61	apr-12	feb-13	feb-14	
10	Restauro architettonico strutturale della Casa di Sirico	Cantiere aperto	€ 1.768.149,07	€ 963.847,58	apr-12	giu-13	giu-15	
11	Restauro e consolidamento delle strutture della Casa del Marinaio in Pompei Scavi	Cantiere aperto	€ 1.499.522,99	€ 990.787,32	apr-12	ago-13	feb-15	
12	Restauro architettonico e strutturale della Casa dei Dioscuri in Pompei scavi	Cantiere aperto	€ 2.050.425,91	€ 1.157.815,34	apr-12	feb-13	feb-15	
13	Restauro architettonico e messa in sicurezza della Casa della Pareti Rosse	Collaudo in corso	€ 322.312,67	€ 227.823,83	apr-12	lug-13	giu-14	
1	Lavori di messa in sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni demaniali a confine dell'area di scavo (III-IX)	Cantiere aperto	€ 2.824.213,12	€ 2.024.100,19	nov-12	feb-14	feb-15	
17	Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della casa di D. Octavianus Quarto detta anche di Loreio Tiburtino in Pompei scavi	Cantiere aperto	€ 691.922,56	€ 534.639,87	lug-13	mar-14	ott-14	
6	Lavori di messa in sicurezza Regio VI	Cantiere aperto	€ 5.210.882,20	€ 3.651.484,29	lug-13	giu-14	ott-15	
8	Lavori di messa in sicurezza Regio VIII	Cantiere aperto	€ 5.469.368,60	€ 4.023.247,33	lug-13	giu-14	nov-15	
31	Lavori per la messa in sicurezza degli apparati decorativi della Casa di Paquio Proculo Regio I ins.7 civici 1,2,3,6,7,8,20	Cantiere aperto	€ 1.332.679,68	€ 985.130,92	lug-13	giu-14	lug-15	Riduzione tempi di lavorazione da 497 a 380 gg.
TOTALE			€ 22.022.818,82	€ 15.103.870,28				

Piano delle Opere - Gare in corso							
GARE IN CORSO							
SITUAZIONE ACTION PLAN							Situazione Attuale
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo di progetto (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note
7	Lavori di messa in sicurezza Regio VII	In corso di aggiudicazione definitiva	€ 5.457.867,84	ago-13	lug-14	feb-16	Procedure di gara sospese per ricorso giurisdizionale con ordinanza cautelare di sospensiva.
26	Interventi consolidamento e messa in sicurezza Casa della Fontana piccola	In corso di aggiudicazione definitiva (aggiudicazione definitiva 01/04/2014)	€ 362.805,56	lug-13	lug-14	gen-15	procedura di gara rinnovata per annullamento in autotutela della Stazione Appaltante in data 04.09.2014; conseguente ritardo 4 mesi .Intervenuta Aggiudicazione definitiva, contratto in esame presso il gruppo di legalità.
30	Restauro apparati decorativi della Casa della Venere in Conchiglia in Pompei scavi	In corso di aggiudicazione definitiva	€ 986.341,92	lug-13	lug-14	feb-15	Procedure di gara sospese per ricorso giurisdizionale con ordinanza cautelare di sospensiva.
C	Lavori di restauro dell'Insula 15 della Regio VII	Aggiudicazione provvisoria (9.06.14)	€ 746.986,28	dic-13	lug-14	ago-15	- Intervenuta Aggiudicazione Definitiva. - Cantiere Aperto sotto riserva di legge. - Riduzione tempi lavorazione da 420 a 340 gg.
A1	Adeguamento e revisione protezione perimetrale Scavi di Pompei;	Gara in corso	€ 6.149.087,40	mag-14	set-14	mag-15	Intervenuta aggiudicazione definitiva data di avvio cantiere prevista da PdA da correggere
A2	Adeguamento e revisione dell'illuminazione perimetrale degli scavi di Pompei	Gara in corso	€ 3.186.164,86	mag-14	set-14	feb-15	Intervenuta aggiudicazione definitiva data di avvio cantiere prevista da PdA da correggere
TOTALE			€16.889.253,86				

Piano delle Opere - In corso di aggiudicazione

Piano delle Opere							
PROGETTAZIONE							
SITUAZIONE ACTION PLAN							Situazione Attuale
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo stimato progetto	Data pubblicazione bando stimata	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note
NUOVE PROGETTAZIONI **							
E	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus dei Dioscuri (Regio VI)	Da attivare la fase di progettazione	€ 1.111.088,40				Progettazione in corso di ultimazione
G	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus del Marinaio (Regio VII)	Da attivare la fase di progettazione	€ 486.976,27				Progettazione terminata. (da assoggettare a pre-informazione per intervenute modifiche legislative)
32	Restauro degli apparati decorativi, pittorici, pavimentali nella Casa dell'Ancora Regio VI, insula 10, civico 7	Da attivare la fase di progettazione	€ 700.000,00				Progettazione terminata. (da assoggettare a pre-informazione per intervenute modifiche legislative)
33	Lavori di restauro degli apparati decorativi, pittorici e pavimentali nella Casa dell'Elebo	Da attivare la fase di progettazione.	€ 800.000,00				Progettazione in corso di ultimazione
35	Lavori di consolidamento e restauro delle Terme Centrali	Da attivare la fase di progettazione	€ 500.000,00				
15	Restauro del prospetto dell'Insula dei Casti Amanti	Da attivare la fase di progettazione	€ 839.500,00				
16	Restauro della Casa di Cerere	Da attivare la fase di progettazione	€ 985.000,00				
27	Lavori di consolidamento e restauro della Casa di Fabio Rufo e dell'Insula Occidentalis	Da attivare la fase di progettazione	€ 1.000.000,00				
29	Restauro e consolidamento della Palestra delle Terme del Foro	Da attivare la fase di progettazione	€ 150.295,00				
34	Attività di protezione dei reperti e dei calchi	Da attivare la fase di progettazione	€ 200.000,00				Progettazione terminata. (da assoggettare a pre-informazione per intervenute modifiche legislative)
36	Riconfigurazione coperture e interventi di valorizzazione della Casa dei Vetti	Da attivare la fase di progettazione	€ 4.500.000,00				Progettazione avviata.
38	Completamento struttura depositi e sistemazione reperti presso Porta Nola	Da attivare la fase di progettazione	€ 4.500.000,00				
B	Restauro della Casa delle Nozze d'Argento (Regio V)	Da attivare la fase di progettazione	€ 4.500.000,00				
D	Progetto di restauro e valorizzazione delle fortificazioni di Pompei	Da attivare la fase di progettazione	€ 6.000.000,00				
I	Progetto di restauro delle Necropoli di Pompei	Da attivare la fase di progettazione					
P	Realizzazione nuovi servizi igienici a servizio dell'area archeologica di Pompei	Da attivare la fase di progettazione					
Q	Regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche a sud del Canale Conte di Sarno	Da attivare la fase di progettazione					
TOTALE			€26.272.859,67				

Piano della Conoscenza								
CANTIERI IN CORSO								
SITUAZIONE ACTION PLAN								SITUAZIONE ATTUALE
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo Quadro economico	Importo aggiudicazione (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note
2	Linea intervento 2: indagini diagnostiche e studi per la mitigazione del rischio idrogeologico pianori e fronti scavo	Attività in corso	€ 134.257,95	€ 127.644,97	dic-13	giu-14	ago-14	Cantiere chiuso.
TOTALE			€127.644,97					
GARE IN CORSO								
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo Quadro economico	Importo progetto (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note
1	Linea intervento 1 (affidamento in 6 lotti) : rilievo, indagine, diagnosi per l'individuazione analitica dei fabbisogni su tutte le insulae	Gara in corso	€ 8.065.742,00	€ 8.065.742,00	mar-14		01/05/2015.	Data avvio cantiere prevista da PdA da correggere intervenuta aggiudicazione provvisoria per i 6 lotti
TOTALE			€8.065.742,00					

Piano della Capacity Building						
CANTIERI IN CORSO						
SITUAZIONE ACTION PLAN						SITUAZIONE ATTUALE
Interventi	Stato Lavori	Importo aggiudicazione (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data prevista avvio attività	Data prevista chiusura attività	NOTE
Rafforzamento capacità	Convenzione firmata - registrazione alla Corte dei Conti a cura di SAPES in corso - Servizi in fase di svolgimento	€ 1.974.753,03	Stipulata Convenzione (28/05/14) tra MIBACT e Società in house del MIBACT	giu-14	dic-15	Importo aggiornato ad Euro 1.949.060,07
Adeguamento tecnologico (attrezzature e materiali)	Forniture acquisite	€ 372.875,16	Acquisizione MEPA	giu-14	giu-14	
TOTALE		€ 2.347.628,19				
GARE IN CORSO						
Interventi	Stato Lavori	Importo progetto (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data prevista avvio attività	Data prevista chiusura attività	azioni di accelerazione
Sistema informativo unitario SI-GPP	Gara in corso	€ 610.510,00	dic-13	lug-14	lug-15	data di avvio cantiere prevista da Action Plan da correggere lavori avviati ottobre 2014 mesi lavoro (fine prevista agosto 2015) riduzione
TOTALE		€ 610.510,00				

Piano della Sicurezza							
CANTIERI IN CORSO							
SITUAZIONE ACTION PLAN				SITUAZIONE ATTUALE			
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo aggiudicazione (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note
Telecamere**	Fornitura in opera di n° 20 telecamere wireless e 4LPR per il monitoraggio dei cantieri di restauro finanziato coi fondi del PON	Attività in corso	€ 129.799,69		giu-14	ago-14	Concluso
TOTALE			€ 129.799,69				
GARE IN CORSO							
SITUAZIONE ACTION PLAN				SITUAZIONE ATTUALE			
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo progetto (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note
Videosorveglianza	Sistema di Videosorveglianza**	Gara in corso	€ 3.655.941,61	mag-14	01/09/2014.	01/04/2015.	Data di avvio cantiere prevista da Action Plan da correggere. aggiudicazione definitiva. In corso verifiche ex art. 38. Intervent
TOTALE			€ 3.655.941,61				
PROGETTAZIONE							
SITUAZIONE ACTION PLAN				SITUAZIONE ATTUALE			
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo progetto (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note
wifi intero siti archeologico	Copertura wifi intera area archeologica di Pompei	Redazione progetto in corso	€ 500.000,00	set-14		gen-15	Per entrambi gli interventi è stata completata la progettazione e si stanno per avviare le procedure di gara. Ritardo di 1 mese
Piano di Monitoraggio Ambientale	Piano di Monitoraggio Ambientale dell'area archeologica - Interventi di censimento, mappatura e bonifica di materiale contenente amianto	Redazione progetto in corso	€ 1.965.937,04	set-14		nov-15	
TOTALE			€ 2.465.937,04				
**Intervento a valere sulle risorse del PON Sicurezza							

Piano della Sicurezza

Piano per la fruizione, il miglioramento dei servizi e la comunicazione							
CANTIERI IN CORSO							
SITUAZIONE ACTION PLAN				SITUAZIONE ATTUALE			
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo progetto (iva e spese comprese)	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note
2	Potenziamento del personale di vigilanza/manutenzione e miglioramento accessi alle domus	Stipulata Convenzione tra MIBACT e Società in house del MIBACT - Servizi in fase di svolgimento	€ 1.985.562,09	Convenzione firmata (28/05/14) - registrazione alla Corte dei Conti a cura di SAPEs in corso.	giu-14	dic-15	Importo aggiornato ad Euro 1.976.830,38
TOTALE			€ 1.985.562,09				
PROGETTAZIONE							
SITUAZIONE ACTION PLAN				SITUAZIONE ATTUALE			
ID	Interventi	Stato Lavori	Importo stimato progetto	Data pubblicazione bando	Data prevista apertura cantiere	Data prevista chiusura cantiere	Note
1	Adeguamento servizi al pubblico	Redazione progetto in corso	€ 3.300.000,00	ott-14	feb-15	set-15	Ritardo di 1 mese
3	Promozione e comunicazione	Bando in preparazione	€ 2.000.000,00	set-14	gen-15	set-15	Ritardo di 2 mesi
TOTALE			€ 5.300.000,00				

PIANI	APPOSTAMENTO INIZIALE	INTERVENTI AGGIUDICATI/BANDITI/IN PROGETTAZIONE INDICATI IN ACTION PLAN				ULTERIORI APPOSTAMENTI PREVISTI DA ACTION PLAN PER RECUPERO ECONOMIE GARA	NUOVE PROGETTAZIONI PREVISTE DA ACTION PLAN (attivate)	NUOVE PROGETTAZIONI ATTIVATE (DETTAGLIO)
		IMPORTI POSTI A BASE D'ASTA PER		RIBASSO EFFETTIVO GARE AGGIUDICATE	RIBASSO IPOTIZZATO PER GARE IN CORSO O DA BANDIRE (MEDIA 30%)			
		GARE BANDITE	INTERVENTI IN PROGETTAZIONE					
PIANO DELLE OPERE	€ 85.000.000,00	€ 42.918.286,93	€ 44.351.813,00	€ 30.183.887,28	€ 36.518.190,00	€ 26.272.859,67	€ 3.578.392,02	"33" Casa Efebo (1.117.232,00); "34" Calchi (300.000,00); "E" Casa Dioscuri (1.111.088,40); "25" Apparatì Decoratìvì Giulia Felice (1.050.071,62).
PIANO DELLA CONOSCENZA	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 0,00	€ 6.119.787,15	€ 0,00	€ 2.400.000,00	€ 1.800.000,00	Digitalizzazione archìvì (1.800.000,00).
PIANO DELLA FRUIZIONE	€ 7.000.000,00	€ 1.976.830,38	€ 5.200.000,00	€ 1.976.830,38	€ 3.640.000,00	€ 4.600.000,00	€ 2.500.000,00	Restauro Laboratorio (2.500.000,00).
PIANO DELLA CAPACITY BUILDING	€ 2.800.000,00	€ 2.965.761,83	€ 0,00	€ 2.771.300,67	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 561.214,00	Data Center - Disaster Recovery (405.000,00); Ulteriore Raff.to tecnologico -Laser scanner - drone - termografica- (130.000,00); Pubblicazione atti convegno "Mura" (26.214,00)
PIANO DELLA SICUREZZA	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.575.937,04	€ 0,00	€ 1.803.155,93	€ 650.000,00	/	
TOTALE	€ 105.000.000,00	€ 56.060.879,14	€ 52.127.750,04	€ 41.051.805,48	€ 41.961.345,93	€ 34.022.859,67	€ 8.439.606,02	
		€ 108.188.629,28		€ 83.013.151,41				



EUROPEAN
COMMISSION



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

GRANDE PROGETTO POMPEI

Visita del Presidente
JOSÉ MANUEL BARROSO

Direttore Generale del GPP
Gen. D. CC Giovanni Nistri

Pompei, sito archeologico, 10 ottobre 2014






Argomenti Briefing

1. EXECUTIVE SUMMARY
2. IL PIANO D'AZIONE DEL 17 LUGLIO
3. LA SITUAZIONE
4. LA TRASPARENZA
5. CONCLUSIONI



Grande Progetto
POMPEI







GRANDE PROGETTO POMPEI

IL PIANO D'AZIONE DEL 17 LUGLIO

Azioni e misure di recupero previste	Azioni e misure di recupero adottate
Rafforzamento delle Commissioni di gara	Invio lettera ai Presidenti Commissione per portare a 4gg/sett. le sedute; Lettera sensibilizzazione RUP Seggio di gara; Lettera ad Invitalia per rafforzamento Team Legale Commissioni di gara.
Responsabilizzazione dei RUP e costituzione team di lavoro dedicati	Impartite specifiche direttive, periodicamente richiamate.
Rafforzamento professionalità dedicate alla fase di esecuzione	Inviata proposta al Segretariato Generale con indicazione delle qualifiche richieste.
Rafforzamento organizzazione amministrativa della SAPES	Attivata specifica convenzione con Ales: personale testé assegnato.
Rafforzamento competenze tecnico-progettuali della SAPES	In corso valutazione domande pervenute per costituzione Segreteria Tecnica di progettazione.
Implementazione supporto tecnico-progettuale di Invitalia	Assicurata da Invitalia funzione di Centrale di Committenza integrale per 10 progetti e parziale per altri 4.
Dimensionamento progettazione interventi	Già attivato laddove possibile precedentemente all'Action Plan; In corso di valutazione la fattibilità tecnica per altri progetti.
Moltiplicazione dei turni di lavoro	Già attivata in progetti di nuova ideazione laddove ritenuta tecnicamente fattibile.





GRANDE PROGETTO POMPEI

LA TRASPARENZA

Dall'8 settembre è attivo all'indirizzo <http://open.pompeisites.org/> il 'Portale della Trasparenza'

Il Portale della Trasparenza
Set your Home Page | Open Pompei

Open Data Grande Progetto Pompei

Nell'interesse della trasparenza e dell'efficienza amministrativa, la Direzione Generale del Grande Progetto Pompei intraprende la strada degli open data. Questa pagina è ancora un prototipo, e ci impegneremo per migliorarla.

Se vuoi contribuire al progetto, inviaci suggerimenti e idee a info@pompeisites.org scrivendo nell'oggetto 'migliora il Portale della Trasparenza'.

I dataset di questo Portale sono distribuiti con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.

La fonte dati della mappa utilizzata è © OpenStreetMap.


[DOWNLOAD DATI](#) [COME SI USA](#)

<p>Modalità esecuzione gara</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Affidamento in economia - cottimo fiduciario 1 Affidamento in unico lotto dell'appalto misto, ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.lgs. 163/2006, di lavori e dei... 	<p>Piano</p> <ul style="list-style-type: none"> 7 Piano della conoscenza 10 Piano delle opere 2 Piano di rafforzamento tecnologico e di capacity building 	<p>Tipologia di intervento</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Attività di promozione 7 Diagnosi e monitoraggio 6 Messa in sicurezza 4 Restauro apparati decorativi 5 Restauro architettonico 	<p>Stato intervento</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 CANTIERE APERTO 2 CANTIERE CONCLUSO 2 FORNITURA COMPLETATA 1 FORNITURA IN CORSO
--	---	--	--

Si tratta di un prototipo che, per il momento, rende disponibili le informazioni economico-finanziarie relative al G.P.P. in formato open data.
In prospettiva diventerà il contenitore di tutte le informazioni relative al G.P.P.

PIANI	APPOSTAMENTO INIZIALE	INTERVENTI AGGIUDICATI/BANDITI/IN PROGETTAZIONE INDICATI IN ACTION PLAN		ULTERIORI APPOSTAMENTI PREVISTI DA A.P. PER RECUPERO ECONOMIE GARA	NUOVE PROGETTAZIONI PREVISTE DA A.P. (attivate)
		IMPORTI A BASE D'ASTA	IMPORTI CON RIBASSO EFFETTIVO O IPOTIZZATO (30%)		
		INTERVENTI BANDITI IN PROGETTAZIONE	GARE AGGIUDICATE PER GARE IN CORSO O DA BANDIRE		
PIANO DELLE OPERE	€ 85.000.000,00	€ 42.918.286,93 € 44.351.813,00	€ 30.183.887,28 € 36.518.190,00	€ 26.272.859,00	€ 3.578.392,02
PIANO DELLA CONOSCENZA	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00 € 0,00	€ 6.119.787,15 € 0,00	€ 2.400.000,00	€ 1.800.000,00
PIANO DELLA FRUIZIONE	€ 7.000.000,00	€ 1.976.830,38 € 5.200.000,00	€ 1.976.830,38 € 3.640.000,00	€ 4.600.000,00	€ 2.500.000,00
PIANO DELLA C. BUILDING	€ 2.800.000,00	€ 2.965.761,83 € 0,00	€ 2.771.300,67 € 0,00	€ 100.000,00	€ 561.214,00
PIANO DELLA SICUREZZA	€ 2.000.000,00	€ 0,00 € 2.575.937,04	€ 0,00 € 1.803.155,93	€ 650.000,00	/
TOTALE	€ 105.000.000,00	€ 56.060.879,14 € 52.127.750,04	€ 39.074.975,10 € 43.938.176,31	€ 34.022.859,00	€ 8.439.606,02
		€ 108.188.629,18	€ 83.013.151,41		

Banditi gli interventi in progettazione, l'importo complessivo originariamente previsto per gli stessi, sommato a quanto già impegnato, supererà l'importo del finanziamento del GRANDE PROGETTO POMPEI



ANALISI DEI RIBASSI

N.	Oggetto	Soggetto affidatario	Totale base d'asta (IVA esclusa)	di cui Lavori soggetti a ribasso	di cui Lavori NON soggetti a ribasso	Ribasso medio* offerto	Importo di aggiudicazione	Ribasso reale **
----	---------	----------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	------------------------	---------------------------	------------------

(*) Il ribasso si intende medio per le gare espletate mediante offerta a prezzi unitari

(**) importo aggiudicazione/importo a base d'asta

PIANO DELLE OPERE

10 (*)	Restauro architettonico e strutturale della Casa di Sirico	Perillo srl	€ 1.243.326,33	€ 1.221.549,07	€ 21.777,26	54,950%	€ 572.085,11	53,988%
11 (*)	Restauro e consolidamento delle strutture della Casa del Marinaio	Forte srl	€ 1.012.535,81	€ 949.232,76	€ 63.303,05	45,000%	€ 585.381,36	42,187%
12 (*)	Restauro architettonico e strutturale della Casa dei Dioscuri	Perillo srl	€ 1.447.735,45	€ 1.430.700,24	€ 17.035,21	52,110%	€ 702.197,55	51,497%
13 (*)	Restauro architettonico e messa in sicurezza della Casa delle Pareti Rosse	Forte srl	€ 192.298,52	€ 170.377,92	€ 21.920,60	46,735%	€ 112.672,63	41,407%
14 (*)	Restauro architettonico e strutturale della Casa del Criptoportico	Perillo srl	€ 563.161,18	€ 455.952,86	€ 107.208,32	56,700%	€ 304.635,91	45,906%

(*) primi 5 interventi

17	Restauro degli apparati decorativi pittorici e pavimentali della casa di <i>D. Octavius Quartio</i> detta di Loreio Tiburtino	CBC-Archè RTI	€ 460.935,27	€ 437.349,09	€ 23.586,18	29,411%	€ 332.306,58	27,906%
30	Restauro apparati decorativi della Casa della Venere in Conchiglia	CBC-Archè RTI	€ 672.648,35	€ 642.582,02	€ 30.066,33	29,790%	€ 481.223,17	28,458%
31	Lavori per la messa in sicurezza degli apparati decorativi della Casa di Paquio Proculo <i>Regio I</i> ins.7 civici 1,2,3,6,7,8,20	Consorzio Cooperativo Costruzioni	€ 944.073,34	€ 870.488,42	€ 73.584,92	32,726%	€ 659.197,30	30,175%
26	Interventi di consolidamento e messa in sicurezza Casa della Fontana Piccola	Samoa	€ 249.523,39	€ 186.539,95	€ 62.983,44	32,770%	€ 188.394,25	24,498%
1	Lavori di messa in sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni demaniali a confine dell'area di scavo (<i>Regiones III-IX</i>)	Perillo srl	€ 2.097.256,78	€ 1.995.224,42	€ 102.032,36	32,862%	€ 1.441.579,79	31,264%
C	Lavori di restauro dell' <i>Insula 15</i> della <i>Regio VII</i>	FAIM srl	€ 530.502,64	€ 230.725,13	€ 299.777,51	36,781%	€ 445.639,63	15,997%
A1	Adeguamento e revisione recinzione perimetrale degli Scavi di Pompei	Kairos	€ 4.358.330,57	€ 2.719.776,14	€ 1.638.554,43	37,200%	€ 3.346.573,85	23,214%
A2	Adeguamento e revisione dell'illuminazione perimetrale degli Scavi di Pompei	Kairos	€ 2.286.680,57	€ 1.510.925,66	€ 775.754,91	37,200%	€ 1.724.616,22	24,580%
6+22	Lavori di messa in sicurezza <i>Regio VI</i>	Perillo - Atramentum RTI	€ 3.605.115,15	€ 3.126.295,26	€ 478.819,89	40,885%	€ 2.326.920,14	35,455%
7 + O	Lavori di messa in sicurezza <i>Regio VII</i>	Samoa - Atramentum RTI	€ 3.997.358,30	€ 3.379.165,13	€ 618.193,17	44,943%	€ 2.478.660,12	37,993%
8	Lavori di messa in sicurezza <i>Regio VIII</i>	Samoa - Atramentum RTI	€ 4.501.130,21	€ 3.981.048,81	€ 520.081,40	45,065%	€ 2.707.070,56	39,858%

ANALISI DEI RIBASSI

N.	Oggetto	Soggetto affidatario	Totale base d'asta (IVA esclusa)	di cui Lavori soggetti a ribasso	di cui Lavori NON soggetti a ribasso	Ribasso medio* offerto	Importo di aggiudicazione	Ribasso reale **
(*) Il ribasso si intende medio per le gare espletate mediante offerta a prezzi unitari								
(**) importo aggiudicazione/importo a base d'asta								
F	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus delle Pareti Rosse - Regio VIII	Restauri sas	€ 207.175,98	€ 54.008,77	€ 153.167,21	67,307%	€ 170.824,30	17,546%
H	Lavori di restauro degli apparati decorativi della domus del Criptoportico - Regio I	Giuseppe Di Martino	€ 607.766,36	€ 184.027,53	€ 423.738,83	68,777%	€ 481.197,75	20,825%
PIANO DELLA CONOSCENZA								
Linea 1	Servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei. Lotto 1	RPA - Perugia	€ 1.038.820,63	€ 964.141,00	€ 74.679,63	28,712%	€ 761.996,47	26,648%
Linea 1	Servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei. Lotto 2	Unisa	€ 795.766,67	€ 725.989,00	€ 69.777,67	16,350%	€ 677.067,47	14,916%
Linea 1	Servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei. Lotto 3	Unibo	€ 1.065.743,74	€ 990.413,00	€ 75.330,74	28,000%	€ 788.428,10	26,021%
Linea 1	Servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei. Lotto 4	Coop. Archeologia - Firenze	€ 1.261.656,64	€ 1.180.700,00	€ 80.956,64	23,890%	€ 979.587,41	22,357%
Linea 1	Servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei. Lotto 5	Tecnoart - Ascoli Piceno	€ 1.328.043,62	€ 1.244.800,00	€ 83.243,62	37,500%	€ 861.243,62	35,149%
Linea 1	Servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei. Lotto 6	Apoichia - Napoli	€ 946.939,82	€ 873.298,00	€ 73.641,82	27,300%	€ 708.529,47	25,177%
Linea 2	Indagini geognostiche e studi per la mitigazione del rischio idrogeologico dei pianori non scavati e dei fronti di scavo delle <i>Regiones I, IV- V</i> e del banco roccioso del fronte sud della <i>Regio VIII</i>	Geomed	€ 134.257,95	€ 77.037,78	€ 57.220,17	58,222%	€ 89.405,01	33,408%
PIANO DELLA CAPACITY BUILDING								
Sistema informativo	Sistema cartografico SI GPP	Glossa	€ 500.510,00	€ 500.000,00	€ 510,00	27,26%	€ 364.210,00	27,23%
PIANO DELLA SICUREZZA								
videosorveglianza	Implementazione sistema videosorveglianza. Fondi PON	Metoda SPA	€ 2.599.498,24	€ 1.858.540,21	€ 740.958,03	35,273%	€ 1.943.935,35	25,219%



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

PROT. R1502(261) DEL 27.06.2014

ALLEGATI N. 1 CLASSE 07.04.00/1

Al Signor Prefetto della
Provincia di

NAPOLI

Oggetto: Lavori Grande Progetto Pompei. Protocollo di Legalità.
Esito controllo a campione imprese aggiudicatarie.

1. Nel quadro dei compiti che la legge 112/2013 art. 1 comma 1 lett. f-ter), assegna a questo Direttore Generale di progetto, relativamente al contributo all'attuazione del protocollo di legalità stipulato nell'ambito dell'intesa interistituzionale connessa alla realizzazione del Grande Progetto Pompei (GPP), si è ritenuto opportuno ricapitolare per codesta Prefettura (elenco in allegato), la situazione delle aggiudicazioni definitive sinora avvenute relativamente agli appalti del GPP.
Si rileva, in proposito, che il maggior numero di appalti è stato aggiudicato alle seguenti imprese:

Perillo Costruzioni¹

- lavori di messa in sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni demaniali a confine dell'area di scavo (Regiones III – IX);
- restauro architettonico e strutturale "Casa di Sirico";
- restauro architettonico e strutturale "Casa dei Dioscuri";
- restauro architettonico e strutturale della "Casa del Criptoportico";
- lavori messa in sicurezza Regio VI (in RTI con Atramentum S.r.l.).

Forte Costruzioni²

- lavori di consolidamento e restauro della "Casa del Marinaio";
- lavori di consolidamento e restauro "Casa dalle pareti Rosse".

Samoa Restauri³

- lavori di messa in sicurezza "Regio VII" (ricorso pendente al Tar della Campania – sospensiva accolta);
- lavori di messa in sicurezza "Regio VIII" (ricorso pendente al Tar della Campania – sospensiva rigettata).

Atramentum S.r.l.⁴

- lavori messa in sicurezza Regio VI (in RTI con Perillo Costruzioni);
- lavori di messa in sicurezza "Regio VII" (in RTI con Samoa Restauri);

¹ Sede legale a Napoli viale Gramsci nr. 15, legale rappresentante **Perillo Marcello** nato ad Aversa (CE) il 05.10.1967.

² Sede legale a Napoli in via Caracciolo nr. 15, legale rappresentante **Forte Simone** nato a Napoli 14.06.1958.

³ Sede legale Pontecagnano Faiano (SA) Via Pompei Traversa Santoro Snc, legale rappresentante **Caccavo Carmine** nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 15.01.1963.

⁴ Sede legale a Salerno via Pignolillo,74, costituita il 19.09.2011, con Amministratore Unico **De Santis Carmine** nato a Salerno il 06.12.1988.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

- lavori di messa in sicurezza “Regio VIII” (in RTI con Samoa Restauri).

ATICBC⁵ - ARCHÈ S.r.l.⁶

- restauro degli apparati decorativi e pavimentali della casa di Octavius Quartio detta di Loreio Tiburtino;
- restauri apparati decorativi della Casa della Venere in Conchiglia (ricorso pendente al Tar della Campania – sospensiva accolta).

2. In particolare, le imprese “FORTE COSTRUZIONI” e “SAMOA RESTAURI Srl” risultano far parte del medesimo consorzio, denominato “**RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L.**”, con sede legale in Napoli, via della Costituzione Centro Direzionale G1. Dalla consultazione del sito web “www.consorzioresearch.it”, si rileva che lo stesso è stato fondato nel 2005 dal geometra Francesco Vorro⁷ e da Anna Maria Caccavo⁸, già amministratore e legale rappresentante della “CACCAVO Srl”⁹, con attuale Amministratore Unico Gaeta Aniello¹⁰. Quest’ultima società nel 2011 ha conferito un ramo d’azienda alla stessa “SAMOA RESTAURI S.r.l.”¹¹, con Amministratore Unico Giacomo Caccavo¹², la quale risulta partecipata dalla “CACCAVO Srl” per una quota del 99% del capitale sociale. La perizia di stima, relativa al suddetto conferimento, ex art. 2465 c.c., datata 31.12.2010, fu redatta dal dott. Giovanni Savalle¹³, già rappresentante legale della “MEDITERRANEA Spa”. Al riguardo, per completezza di informazione giova segnalare che:

- la “MEDITERRANEA Spa”¹⁴, di cui era all’epoca rappresentante il suddetto Giovanni Savalle, ottenne l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione nell’ambito dell’area archeologica di Pompei, da esercitare all’interno dei locali della “Casina dell’Aquila”, giusta Decreto Commissariale nr. 127 del 27.02.2009. Tale decreto, con provvedimento del Commissario delegato per l’emergenza dell’area archeologica di Napoli e Pompei del 09.10.2009, n. 266, fu revocato. La revoca fu oggetto di ricorso al TAR per il Lazio e di successivo appello al Consiglio di Stato, con accoglimento delle ragioni della società ricorrente ritenendo che il *protocollo di legalità, ancorché vincolante per la stazione appaltante e applicabile nel caso di specie, andasse interpretato nel senso di imporre la risoluzione automatica del contratto solo in caso di informativa prefettizia tipica, e non anche in caso di informativa atipica; quest’ultima*

⁵ Sede legale a Roma viale Manzoni 26, legale rappresentante **Martellotti Giovanna** nata a Roma l’11.03.1952.

⁶ Sede legale a Roma via Euclide Turba 4, legale rappresentante **Micangeli Manuela** nata Roma il 12.02.1957..

⁷ Nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 15.08.1968, residente a Poggiomarino (NA) via DE Gasperi, 70, fino al 23.02.2011, Amministratore Unico e Direttore Tecnico della “Tekno Domus Restauri Srl”, società consorziata al “Research Consorzio Stabile Società Consortile Arl”.

⁸ Nata a Pontecagnano Faiano (SA) il 28.08.1956 residente a Salerno Vicolo della Neve, 10, denunciata nel febbraio 2013, per il reato di truffa ex art. 640 c.p., con riferimento ai lavori di restauro ed allestimento scenico del Teatro Grande degli scavi di Pompei.

⁹ Sede legale a Pontecagnano Faiano (SA) via Pompei, la stessa della SAMOA Restauri Srl e della sede operativa della CACCAVO Srl.

¹⁰ Nato a Vietri sul Mare (SA) il 09.03.1948.

¹¹ Con la stessa sede legale della “CACCAVO Srl” (Pontecagnano Faiano (SA) via Pompei località Sant’Antonio Snc, traversa Santoro).

¹² Socio con una quota del 33% della “Caccavo Srl”.

¹³ Nato a Castelvetro (TP) il 04.09.1965.

¹⁴ A seguito della nota 17 aprile 2009, n. 210/Area1/Antimafia della Prefettura di Trapani, in cui si evidenziavano gli “oggettivi collegamenti tra i familiari del legale rappresentante della società Mediterranea Spa ... ed un noto personaggi mafioso.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

- avrebbe dovuto essere discrezionalmente valutata dalla stazione appaltante, con congrua motivazione, invece mancante;
- tra le partecipazioni societarie della "MEDITERRANEA Spa", figura la **CASINA DELL'AQUILA Srl**¹⁵, costituita il 28.04.2009 e cancellata il 15.01.2014¹⁶, avente come oggetto sociale l'attività di gestione di esercizi pubblici destinati alla somministrazione di cibi e bevande, con la seguente composizione sociale:
 - Giacomo Caccavo per il 40%;
 - Carmine Romano¹⁷ per il 30%;
 - "CADDIE Srl" per il 20%, ora cancellata, nell'ambito della quale il citato Francesco Vorro risulta aver ricoperto ruoli sociali;
 - "MEDITERRANEA Spa" per il 10%.

3. Tanto si comunica per quanto di eventuale interesse.

Il Direttore Generale di Progetto
Gen. D. CC Giovanni Nistri

¹⁵ Sede legale a Pontecagnano Faiano (SA) via Pompei, la stessa della SAMOA Restauri Srl e della sede operativa della CACCAVO Srl.

¹⁶ Liquidatore il succitato Francesco Vorro.

¹⁷ Nato a Sant'Angelo a Scala (AV) il 18.04.1957.

SOCIETA' AGGIUDICATARIE

LAVORI	DITTA	IMPORTO	DATA AGGIUDICAZIONE
Consolidamento e restauro della Casa del Criptoportico	Perillo Costruzioni Generali	546.826,43	31.01.2013
Restauro architettonico e strutturale della Casa dei Dioscuri	Perillo Costruzioni Generali	1.148.325,06	31.01.2013
Restauro architettonico e messa in sicurezza della Casa di Sirico	Perillo Costruzioni Generali	955.947,19	15.03.2013
Lavori di messa in sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni demaniali a confine dell'area di scavo (III - IX)	Perillo Costruzioni Generali	2.102.714,07	12.02.2014
Restauro architettonico e messa in sicurezza della Casa delle Pareti Rosse	FORTE Costruzioni e Restauri	225.965,24	30.05.2013
Consolidamento e restauro della Casa del Marinaio	FORTE Costruzioni e Restauri	1.020.936,09	18.06.2013
Lavori di messa in sicurezza Regio VII	Ditte RTI Samoa Restauri S.r.l. - Atramentum Srl	5.457.867,84	25.03.2014
Lavori di messa in sicurezza Regio VIII	Ditte RTI Samoa Restauri S.r.l. - Atramentum Srl	6.212.000,00	25.03.2014
Restauro degli apparati decorativi e pavimentali della Casa di Octavius Quartio detta di Loreio Tiburtino	Ditte ATI CBC - ARCHE'	621.922,56	13.02.2014
Lavori messa in sicurezza Regio VI	Ditte RTI Perillo Costruzioni Generali - Atramentum Srl	3.820.647,98	26.02.2014
Interventi di consolidamento e	Ditte ATI		

messa in sicurezza Casa della Fontana Piccola	HERA Restauri S.r.l. - OMOU s.c.a.r.l.	362.805,66	01.04.2014
Restauri apparati decorativi della Casa della Venere in Conchiglia	Ditte ATI CBC - ARCHE'	986.341,92	25.03.2014
Lavori per la messa in sicurezza degli apparati decorativi della Casa di Paquio Proculo Regio I Ins.7 civici 1,2,3,6,7,8,20	C.C.C. Consorzio Cooperativo Costruzioni	1.332.679,68	01.04.2014
Linea 2 Piano Conoscenza Indagini geognostiche e studi per la mitigazione del rischio idrogeologico dei pianori non scavati e dei fronti di scavo delle Regiones I, IV- V e del banco roccioso del fronte sud della Regio VIII	GEOMED Srl	127.644,97	15.05.2014



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale di Progetto - Grande Progetto Pompei

PROT. RIS-04(529) DEL 30/10/2014

ALLEGATI N. ____ CLASSE 07.04.00/1

Oggetto: **Lavori Grande Progetto Pompei. Protocollo di Legalità.**
Esito controllo a campione imprese aggiudicatarie.

Al Signor Prefetto di Napoli
Dott. Francesco Antonio MUSOLINO

Seguito f.n. RIS-02(261) del 27/06/2014

1. Nel quadro dei compiti che la legge 112/2013 art. 1, comma 1, lett. f-ter), assegna a questo Direttore Generale di progetto, relativamente al contributo all'attuazione del protocollo di legalità stipulato nell'ambito dell'intesa interistituzionale connessa alla realizzazione del Grande Progetto Pompei (GPP), si ritiene opportuno integrare quanto comunicato nel foglio a seguito, ricapitolando per codesta Prefettura la situazione delle ulteriori aggiudicazioni delle gare GPP avvenute successivamente (elenco in allegato).
Premesso che, per quanto riguarda il Piano della Conoscenza – Linea 1, la particolare articolazione della gara, ripartita in sei lotti, consentiva a ciascuna ditta / RTI partecipante l'aggiudicazione di non più di un lotto, dall'elenco in allegato si rileva che:
 - a. l'impresa KAIROS S.r.l. si è aggiudicata il maggior numero di interventi, peraltro tecnicamente tra di loro interferenti:
 - *Adeguamento e revisione recinzione perimetrale degli scavi di Pompei – Intervento "A1"*;
 - *Adeguamento e revisione illuminazione perimetrale degli scavi di Pompei – Intervento "A2"*;
 - b. le ditte SAMOA RESTAURI¹ – ATRAMENTUM², già indicate nel foglio a seguito quali aggiudicatarie di altri interventi GPP, si sono aggiudicate l'intervento di "*Consolidamento e messa in sicurezza della Casa della Fontana Piccola*", per il quale la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei Ercolano e Stabia, nella sua qualità di Stazione Appaltante, aveva emesso in autotutela, in data 04.09.2014, decreto di annullamento della precedente aggiudicazione, di cui fu fornita indicazione nella nota a seguito.


¹ Sede legale a Pontecagnano Faiano (SA) via Pompei Traversa Santoro snc, legale rappresentante Caccavo Carmine nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 15.01.1963.

² Sede legale a Salerno via Pignolillo,74, costituita il 19.09.2011, con Amministratore Unico De Santis Carmine nato a Salerno il 06.12.1988.

2. In particolare, relativamente alla ditta "KAIROS Restauri S.r.l.", dalla consultazione degli atti è emerso che tale impresa:
- il 28.07.2014, ha trasferito la sede legale da Provaglio d'Iseo (BS), via Europa nr. 2, a Roma, via Boccanelli nr. 3³;
 - è posseduta da DI FRANCO Luisa⁴, attuale legale rappresentante, e BIFULCO Dario⁵, con una partecipazione azionaria, rispettivamente, del 34% e 66%, avendone rilevato le quote il 17.07.2014;
 - dal 04.07.2014, partecipa al "RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L." di cui alla nota alla quale si fa seguito;
 - il 18.06.2013, ha rilevato la "TEKNO DOMUS RESTAURI S.r.l.", che, come già indicato nella nota a seguito, recava come Amministratore Unico e Direttore tecnico il citato VORRO Francesco⁶, fondatore della "Research Consorzio Stabile Società Consortile A r.l.";
 - nella persona di PISANA Roberto, all'epoca legale rappresentante, indicava nella richiesta di sopralluogo – procedura aperta ex art. 55, comma 5, e 122 del D.lgs. 163 del 2006, affidamento dei lavori di "Adeguamento e revisione recinzione perimetrale degli scavi di Pompei" – i sig. VORRO Antonio⁷ e ROMANO Carmine⁸, quali procuratori, per l'esecuzione dei sopralluoghi. Quest'ultimo, tra l'altro, con una quota del 30% risulta tra i soci della CASINA DELL'AQUILA S.r.l.⁹, costituita il 28.04.2009 e cancellata il 15.01.2014, pure indicata nella nota a seguito.
3. Per completezza di informazione, infine, si riferisce che la ditta CONSORZIO STABILE GLOSSA, aggiudicataria, quale mandataria del costituendo RTI con la società ES S.r.l. Progetti e Sistemi (mandante), della gara per il Sistema Cartografico – SI GPP, risulta essere la Società che, per conto della Soprintendenza Archeologica di Pompei Ercolano e Stabia, attualmente gestisce il SIAV (Sistema Informativo Archeologico Vesuviano).
4. Tanto si comunica per quanto di eventuale interesse.



Il Direttore Generale
Gen. D. CC Giovanni Nistri



³ Nella stessa via, al nr. 30, hanno sede gli uffici operativi di Invitalia (Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa).

⁴ Nata a Melfi (PZ) l'1.09.1982 residente a Rapolla (PZ) in via Vulture 187.

⁵ Nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 06.11.1989 e residente a Poggiomarino via Saporito.

⁶ Nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 15.08.1968, residente a Poggiomarino (NA) via De Gasperi, 70, fino al 23.02.2011, Amministratore Unico e Direttore Tecnico della "Tekno Domus Restauri S.r.l." società consorziata al "Research Consorzio Stabile Società Consortile A.r.l."

⁷ Nato a San Giuseppe Vesuviano il 21.01.1973 (fratello di VORRO Francesco).

⁸ Nato a Sant'Angelo a Scala (AV) il 18.04.1957.

⁹ Società questa che, con Decreto Commissariale nr. 127 del 27.02.2009, ottenne l'affidamento in concessione – poi revocato a seguito di informativa atipica della Prefettura di Trapani – del servizio di ristorazione nell'ambito dell'area archeologica di Pompei, da esercitare all'interno dei locali della "Casina dell'Aquila".

Allegato al f. nr. 115-04/523,
del 30/10/2014

SOCIETA' AGGIUDICATARIE

LAVORI	DITTA	IMPORTO AGGIUDICAZIONE (IVA ESCLUSA)	DATA AGGIUDICAZIONE
Lavori di restauro dell' <i>Insula 15</i> della <i>Regio VII</i>	F.A.I.M. S.r.l.	€ 445.639,63	07/08/2014
Interventi di consolidamento e messa in sicurezza Casa della Fontana Piccola	RTI SAMOA-ATRAMENTUM S.r.l.	€ 188.394,25	18/09/2014
Sistema cartografico - SI-GPP	Consorzio Stabile "GLOSSA"	€ 364.210,00	05/09/2014
Lavori di restauro degli apparati decorativi della <i>domus</i> del Criptoportico (<i>Regio I</i>)	Giuseppe De Martino S.a.s.	€ 481.197,75	24/10/2014
Lavori di restauro degli apparati decorativi della <i>domus</i> delle Pareti Rosse (<i>Regio VIII</i>)	RESTUARIO S.a.s.	€ 170.824,30	24/10/2014
Adeguamento e revisione recinzione perimetrale degli Scavi di Pompei	KAIROS S.r.l.	€ 3.346.573,85	08/10/2014
Adeguamento e revisione dell'illuminazione perimetrale degli Scavi di Pompei	KAIROS S.r.l.	€ 1.724.616,22	Aggiudicazione Definitiva intervenuta dopo 30 gg. da quella provvisoria e per la quale si è in attesa del previsto Decreto a cura della Stazione Appaltante.
Implementazione del sistema di videosorveglianza dell'area archeologica di Pompei (finanziato con fondi P.O.N.)	METODA S.p.a.	€ 1.943.935,35	22/09/2014
Piano Conoscenza Linea 1 (lotto 1)	RPA S.r.l.	€ 979.587,41	29/09/2014*
Piano Conoscenza Linea 1 (lotto 2)	UNISA Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università di Salerno	€ 677.067,47	29/09/2014*
Piano Conoscenza Linea 1 (lotto 3)	UNIBO Alma mater studiorum – Dipartimento di storia culture civiltà – Università di Bologna	€ 788.428,10	29/09/2014*
Piano Conoscenza Linea 1 (lotto 4)	Cooperativa Archeologia	€ 761.996,47	29/09/2014*
Piano Conoscenza Linea 1 (lotto 5)	TecnoArt S.r.l.	€ 861.243,62	29/09/2014*
Piano Conoscenza Linea 1 (lotto 6)	Apoichia S.r.l.	€ 708.529,47	29/09/2014*

* (Aggiudicazione Provvisoria)